

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-889	del 17/12/2013
Oggetto	Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara. Presa d'atto di concessione proroga dei termini contrattuali	
Proposta	n. PDTD-2013-907 del 16/12/2013	
Struttura adottante	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	
Dirigente adottante	Candeli Claudio	
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 17 (diciassette) dicembre 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara. Presa d'atto di concessione proroga dei termini contrattuali

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n.584 del 28.9.2011 si disponeva l'aggiudicazione della procedura aperta in ambito comunitario per la realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara all'Associazione Temporanea fra le imprese Edilizia Montelaghi Valter srl e Cosmo Haus srl;
- che è stato sottoscritto in data 19.12.2011 rep.289 raccolta 289 il contratto tra Arpa Emilia - Romagna e il Legale Rappresentante dell'ATI sopra citata per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- che con propria Determinazione n.565 del 02.08.2012 è avvenuta la presa d'atto della costituzione, da parte del suddetto raggruppamento, della Società Consortile ARPA FE Scarl;

RILEVATO:

- che i lavori sono in regolare corso d'esecuzione e che per gli stessi è intervenuta una perizia suppletiva di variante per le nuove e sopravvenute disposizioni in materia antisismica non prevista al tempo del permesso di costruire, nonché di varianti in aumento migliorative dell'opera e alla sua funzionalità, rientranti nel valore del 5% dell'importo contrattuale;

ATTESO:

- che dal verbale di consegna dei lavori del 22 giugno 2012 e dall'atto di sottomissione relativo alla variante in corso di esecuzione dei lavori sottoscritto in data 24.04.2013, viene rideterminato il termine ultimo per la conclusione degli stessi per il giorno 17 dicembre 2013;

VISTA:

- l'istanza di proroga anticipata via fax al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori in data 28.11.2013 rubricata al Prot. PGDG/2013/6851 del 11.12.2013 con la quale ARPA FE. Soc.Cons.a r.l. nella quale si rappresenta la necessità di realizzare di concerto con la D.L.:
 - un complesso di linee vita definitive, onde poter garantire un miglior accesso al sistema coperto in fase di manutenzione;
 - il giusto complesso di elementi di finitura inerenti le opere degli infissi di copertura, testandoli sul modulo campione onde poterne constatare sia la completa armonia cromatica che la complessità tecnico funzionale degli elementi fissi e mobili;

e che, al fine di consegnare i lavori a perfetta regola d'arte, chiede, una proroga di 120 giorni;

ACCERTATO:

- che il Direttore dei Lavori ha espresso parere tecnico favorevole, acquisito al Prot.PGDG/2013/6947 del 16.12.2013 e pertanto consente la concessione della proroga del termine di ultimazione lavori per le fondate motivazioni addotte dall'impresa ma limitatamente nel termine di 100 giorni anziché i 120 richiesti dalla Ditta;

CONSIDERATO:

- in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che le motivazioni presentate dall'Impresa aggiudicataria siano idonee a concedere la proroga richiesta, al fine di garantire la miglior esecuzione delle opere sia sotto il profilo qualitativo che funzionale come auspicato dalla Committenza, conformemente alle condizioni proposte dalla Direzione dei Lavori;

RITENUTO pertanto:

- per le motivazioni addotte, avvallate anche dalla relazione tecnica del Direttore dei Lavori, di concedere la proroga di 100 giorni decorrenti dal 17 dicembre 2013 e di prevedere pertanto la fine dei lavori il 27/03/2014;

RICHIAMATO:

- l'art.159 del D.P.R. 207/2010 che al comma 8 consente all'esecutore dei lavori di chiedere una proroga per cause allo stesso non imputabili;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e dagli artt.9 e 10 del Regolamento di attuazione è l'Ing. Claudio Candeli;

D E T E R M I N A

1. di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, la proroga del termine di ultimazione dei lavori, della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara, al 27/03/2014 ;
2. di dare atto, infine, che la suddetta proroga viene concessa ai sensi dell'art.159 del D.P.R. 207/2010 e non comporta alcun aumento dell'importo contrattuale.

IL RESPONSABILE

AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Ing. Claudio Candeli

N. Proposta: PDTD-2013-907 del 16/12/2013

Centro di Responsabilità: Area Patrimonio E Servizi Tecnici

**OGGETTO: Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara.
Presenza d'atto di concessione proroga dei termini contrattuali**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 17/12/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
