

**ARPA**  
**Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                               |  |                |
|-------------------------------|--|----------------|
| Determinazione dirigenziale   | n. DET-2015-877  | del 23/12/2015 |
| Oggetto                       | Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara. Proroga dei termini contrattuali. |                |
| Proposta                      | n. PDTD-2015-886   | del 23/12/2015 |
| Struttura adottante           | Area Patrimonio e Servizi Tecnici  |                |
| Dirigente adottante           | Candeli Claudio  |                |
| Struttura proponente          | Area Patrimonio e Servizi Tecnici  |                |
| Dirigente proponente          | Ing. Candeli Claudio   |                |
| Responsabile del procedimento | Candeli Claudio  |                |

Questo giorno 23 (ventitre) dicembre 2015 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara. Proroga dei termini contrattuali.**

**RICHIAMATA:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 584 del 28.09.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Aggiudicazione della procedura aperta in ambito comunitario per la realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara. ATI: Edilizia Montelaghi Valter srl e Cosmo Haus srl”;
- la Determinazione n.565 del 02.08.2012 è avvenuta la presa d’atto della costituzione, da parte del suddetto raggruppamento, della Società Consortile ARPA FE Scarl;

**PREMESSO:**

- che nella nuova sede della Sezione di Ferrara occorre provvedere alla realizzazione di due pozzi per alimentare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento;

**CONSIDERATO:**

- che per procedere alla perforazione dei due pozzi si è provveduto a presentare istanza al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volavo e della Costa richiedendo la concessione di derivazione di acque sotterranee per uso geotermico;
- che non è pervenuta, a tutt'oggi, formale comunicazione in merito all’autorizzazione alla perforazione dei pozzi da parte dell’Autorità competente;

**DATO ATTO:**

- che la Ditta Appaltatrice ha inoltrato, con nota rubricata al Prot. PGDG/2015/7152 del 16.12.2015, richiesta di proroga, considerata l’impossibilità di completare le opere impiantistiche a causa della suddetta mancata autorizzazione;
- che la richiesta di proroga, inoltrata dall’appaltatore al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori, è di 60 giorni dal termine contrattuale previsto di ultimazione dei lavori;

**VISTO:**

- l’art.159 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” che consente la richiesta di proroga per l’ultimazione dei lavori da parte dell’esecutore;

**RISCONTRATO:**

- il parere favorevole, del Direttore dei Lavori, in merito alla sopra citata proroga trasmessa e rubricata al Prot.PGDG/2015/7369 del 23.12.2015, agli atti dell’Area Patrimonio e Servizi Tecnici, ridotta a 50 giorni;

RILEVATO:

- che il Responsabile unico del procedimento ha accertato le cause, le condizioni e i presupposti che hanno comportato l'ammissibilità della proroga;
- che lo stesso Responsabile unico del procedimento ha valutato i tempi tecnici effettivamente necessari per avviare i lavori di perforazione una volta che sarà pervenuta l'autorizzazione e la documentazione tecnica ad essa allegata, ed in particolare ha considerato anche i tempi necessari ad organizzare e coordinare le attività per ottemperare alle attese prescrizioni ivi inclusi i tempi per le comunicazioni da inviare agli enti competenti prima dell'inizio dei lavori;
- che alla luce delle considerazioni di cui al punto precedente i giorni di proroga richiesti dall'impresa ed accordati dalla DL risultano insufficienti ad assicurare il completamento delle attività di perforazione;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di concedere una proroga di giorni 80, che comporta quale data di ultimazione dei lavori il 27 febbraio 2016;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e dagli artt.9 e 10 del Regolamento di attuazione è l'Ing. Claudio Candeli;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

di concedere una proroga, inoltrata dall'appaltatore e approvata dal Direttore dei Lavori per n.80 giorni e pertanto di riconoscere quale data di ultimazione dei lavori il 27 febbraio 2016.

IL RESPONSABILE

AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Ing. Claudio Candeli