

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-435 del 30/01/2019
Oggetto	DLGS 387/2003 E S.M.I. - LR 26/2004: AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA IDROVALPARMA S.R.L. PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE IDRICA DAL TORRENTE BRATICA IN LOCALITA' PONTE BRATICA IN COMUNE DI CORNIGLIO (PR): proroga per avvio e conclusione dei lavori al 15/01/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2019-440 del 29/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Oggetto: DLGS 387/2003 E S.M.I. - LR 26/2004: AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA IDROVALPARMA SRL PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE IDRICA DAL TORRENTE BRATICA IN LOCALITA PONTE BRATICA IN COMUNE DI CORNIGLIO (PR): proroga per avvio e conclusione dei lavori al **15/01/2020**

=====

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.241/1990 e smi;
- la L.R. 9/1999 e smi;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- il D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- la L.R. 26/2004;
- il D.M. 10/09/2010;
- il D.Lgs 28/2011;

PREMESSO CHE:

la Ditta Idrovalparma S.r.l. è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico in oggetto con:

- 1) Valutazione Impatto Ambientale positiva approvata con Decreto Presidenziale della Provincia di Parma n° 3 del 15/01/2015;
- 2) Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna Servizio tecnico bacini affluenti del Po n° 17237 del 20/11/2014;
- 3) Autorizzazione Unica ex DLGS 387/03 n° 796 del 15/04/2015 rilasciata dalla Provincia di Parma
- 4) Permesso di costruire n° 4 del 23/07/2014 rilasciato dal Comune di Corniglio.

Sulla base di quanto disposto dall'A.U. 796/2015 la Ditta doveva avviare l'iniziativa, ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 26/2004, entro 6 mesi dalla data di inoppugnabilità dell'atto, ovvero entro **il 16/2/2016**. Prima dell'inizio dei lavori la Ditta era tenuta a presentare il progetto esecutivo comprensivo di cronoprogramma con indicazione della data di inizio e fine lavori e messa in esercizio dell'impianto.

In data 16/2/2016 Idrovalparma srl ha trasmesso ad Arpae istanza di proroga per l'avvio dei lavori pari ad un anno.

In data 30/5/2016 con Determinazione Dirigenziale 1639/2016 Arpae ha concesso la proroga richiesta posticipando l'avvio dei lavori al **1/2/2017**.

In data 29/1/2017 Idrovalparma srl ha trasmesso ad Arpae istanza di ulteriore proroga per l'avvio dei lavori al 1 agosto 2017.

In data 2/2/2017 con Determinazione Dirigenziale 499/2017 Arpae ha concesso seconda ulteriore proroga posticipando l'avvio dei lavori al **1/8/2017**.

In data 31/7/2017 Idrovalparma srl ha trasmesso ad Arpae istanza di ulteriore terza proroga per l'avvio dei lavori.

In data 2/2/2017 con Determinazione Dirigenziale 131/2018 Arpae ha concesso terza ulteriore proroga posticipando l'avvio dei lavori al **30/6/2018**. Nel suddetto atto veniva inoltre precisato che, prima dell'avvio dei lavori, la Ditta doveva presentare tutti gli elaborati e le risultanze prescritte in ante operam dalla V.I.A. e dalla A.U. n° 796/2015;

CONSIDERATO

che Idrovalparma S.r.l. ha successivamente richiesto, con nota acquisita al protocollo ARPAE n° 13838 del 2/7/2018, la concessione di un'ulteriore quarta proroga per l'avvio dei lavori non avendo la Ditta ancora la disponibilità delle aree per l'avvio del cantiere in quanto il Comune di Corniglio non ha ancora concluso la procedura espropriativa di cui al D.P.R.327/01;

che Idrovalparma S.r.l. ha nel frattempo trasmesso alla Provincia di Parma il progetto esecutivo inerente l'interferenza della condotta idraulica con la Strada Provinciale SP13 oltre ad aver provveduto alla realizzazione del monitoraggio inclinometrico necessario per valutare l'eventuale necessità di prevedere interventi strutturali di consolidamento dei versanti;

che ARPAE con nota prot. 15147 del 17/7/2018 ha comunicato a Idrovalparma **preavviso di diniego** alla concessione di ulteriore proroga ai sensi dell'Art. 10 bis della L. 241/90 s.m.i.;

che la Ditta Idrovalparma, entro i tempi di Legge, ha provveduto a far pervenire le proprie osservazioni rispetto al preavviso di diniego, adducendo motivazioni da esaminarsi congiuntamente con il Comune di Corniglio e la Provincia di Parma;

che a tal fine, per la disamina delle controdeduzioni trasmesse dalla Ditta e per valutare la possibilità di concedere una quarta proroga ARPAE ha convocato una C.d.S. istruttoria chiamandovi a partecipare il Comune di Corniglio e la Provincia di Parma, oltre alla Ditta Idrovalparma S.r.l., ammessa a parteciparvi;

che alla Conferenza di cui sopra è intervenuta solamente la Provincia di Parma, oltre ad ARPAE e alla Ditta intervenuta con i propri tecnici, mentre il Comune di Corniglio non è risultato presente;

PRESO ATTO

degli esiti della C.d.S. istruttoria tenutasi in data 4 ottobre 2018 durante la quale è emerso che:

Idrovalparma non ha la disponibilità dei terreni per poter avviare i lavori, mancanza non dovuta a responsabilità diretta della Ditta ma dovuta al fatto che non sono ancora concluse, ad opera del Comune di Corniglio, le procedure espropriative con i proprietari delle aree interessate dalle opere autorizzate;

il progetto esecutivo inerente l'interferenza della condotta idraulica con la Strada Provinciale SP13 risulta difforme in alcune parti dal progetto definitivo precedentemente autorizzato, par-

zialmente variato per venire incontro alle esigenze manifestate dalla Provincia di Parma di limitare, per quanto possibile, interferenze più gravose con la viabilità provinciale anche in considerazione della conformazione morfologica del versante e dei manufatti presenti lungo il tracciato;

la Provincia di Parma è in fase di istruttoria del progetto esecutivo di cui al punto precedente presentato da Idrovalparma S.r.l. ai fini del rilascio della concessione;

alla luce di quanto sopra emerso e in considerazione del tempo occorrente alla Provincia di Parma per valutare il progetto esecutivo presentato e in ogni caso per concordare con Idrovalparma s.r.l. la migliore soluzione progettuale esecutiva possibile per l'interferenza della condotta con la S.P. 13., la C.d.S. si è conclusa con la decisione assunta da ARPAE di valutare la concessione di un'eventuale ulteriore proroga dopo aver sentito anche il Comune di Corniglio non presente all'incontro;

DATO ATTO

che con note prot. 21549/2018, 22827/2018 e 622/2019 ARPAE ha chiesto al Comune di Corniglio di volersi esprimere in merito a quanto segue:

1. se il Permesso di Costruire a suo tempo rilasciato è tuttora vigente o, in caso contrario, se il Comune di Corniglio è disponibile, in caso di concessione di ulteriore proroga, a rilasciare eventuale rinnovo del medesimo;
2. se le procedure espropriative sono state avviate dal Comune a seguito richiesta a suo tempo trasmessa dalla Ditta ai sensi del D.P.R. 327/01 e, in caso affermativo, una possibile data prevista per la conclusione delle stesse;

che l'Amministrazione comunale non ha trasmesso nessun riscontro a quanto richiesto;

RITENUTO

per quanto sopra di concedere un'ulteriore proroga per l'avvio e conclusione dei lavori parificando tale data alla scadenza della validità della Valutazione Impatto Ambientale rilasciata con Decreto Presidenziale della Provincia di Parma n° 3 del 15/01/2015 ovvero al 15/01/2020.

DETERMINA

di prendere atto e approvare quanto espresso nelle premesse;

di stabilire conseguentemente che i lavori, e tutti gli adempimenti previsti dalle Autorizzazioni rilasciate e citate nelle premesse, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente derivata dal T. Bratica in Loc. Ponte Bratica in Comune di Corniglio (PR) autorizzati con A.U. n. 796 del 15 aprile 2015 alla Ditta Idrovalparma S.r.l., dovranno essere avviati e conclusi entro la data ultima di efficacia della V.I.A. rilasciata dalla Provincia di Parma con Decreto Presidenziale n° 3 del 15 gennaio 2015 ovvero entro e non oltre il **15 gennaio 2020**;

di dare atto che con il presente provvedimento si intende prorogata al medesimo termine di cui sopra la data di scadenza per l'avvio dei lavori stabilita dalla Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico comprensiva di Concessione per l'utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla Osta idraulico, rilasciata dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po (ora Arpae S.A.C. di Parma, Ufficio Demanio) con determina dirigenziale n. 17237 del 20/11/2014;

di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento si può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.