

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4536 del 29/09/2020
Oggetto	Pratica nr. 24386 del 2020 - Attivita' nr. 2 : AUTORIZZAZIONE - Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, sede legale Via del Chiù, 19, Sasso Marconi (BO) Determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018 di autorizzazione unica relativa al centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Via Cral, Sasso Marconi (BO), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006. Proroga del termine della fine dei lavori
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4624 del 24/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna,
il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI,
determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto:

Proponente: Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, sede legale Via del Chiù, 19, Sasso Marconi (BO) – C.F. 02253531202

Determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018 di autorizzazione unica relativa al centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Via Cral, Sasso Marconi (BO), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006.

Proroga del termine della fine dei lavori

determina:

1. di prorogare a Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, Sasso Marconi, il termine della fine dei lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Via Cral, Sasso Marconi (BO), sostituendo il punto prescrittivo di cui alla lett. a) dell'allegato 1 alla determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018 come segue:

I lavori devono essere ultimati entro il 30/09/2021

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni e condizioni della determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018

da atto che:

2. sono state pagate le spese istruttorie pari a 39,00 euro, secondo il tariffario regionale, in data 8/09/2020, tramite bonifico bancario sul conto intestato ad ARPAE;

stabilisce che:

3. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
4. il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;
5. demanda all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di dare tempestiva comunicazione alla società Bortolotti S.n.c., Sasso Marconi (BO), in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Sasso Marconi, all'Ausl di Bologna, a SNAM Rete Gas, ad Aeronautica Militare, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
6. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, Sasso Marconi svolge attualmente attività di gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso in Via del Chiù, 19, Sasso Marconi, in virtù dell'autorizzazione emanata con determina ARPAE n. 5695 del 5/11/2018;
- 1.2 Con determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018 è stata rilasciata a Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, Sasso Marconi autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, per la costruzione e la successiva conseguente gestione di un nuovo centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso sito in Via Cral, Sasso Marconi (BO), con l'obiettivo di delocalizzare nel nuovo e più idoneo sito l'attuale attività svolta in Via del Chiù, 19, Sasso Marconi.

Detta autorizzazione ha previsto l'ultimazione dei lavori di costruzione del centro in data 30/09/2020.

- 1.3 In data 2/09/2020, agli atti PG n. 129401, Bortolotti S.n.c. ha chiesto la proroga del termine della fine dei lavori al 30/09/2021.

La motivazione della richiesta risiede in diversi ritardi dovuti in parte anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, che ha prodotto ritardi nelle forniture dei materiali e difficoltà nell'operosità delle maestranze.

A corredo della richiesta è stata allegata specifica relazione sullo stato di avanzamento dell'impianto alla data del 31/07/2020, a firma della Direzione Lavori William Cavicchi che elenca i seguenti interventi già realizzati:

- accantieramento ed opere provvisoriale;
- oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- caratterizzazione dei materiali di scavo (terreno);
- scavi di sbancamento dell'intero lotto;
- livellamento e compattamento del piano di posa del sottofondo;
- realizzazione del rilevato stradale mediante inerte riciclato per uno spessore di cm. 30 sull'intera superficie del lotto;
- completamento del capannone al grezzo, attualmente sono in corso le opere di suddivisione degli spazi interni nella zona uffici, con pareti in cartongesso e contropareti per la coibentazione interna;

- realizzazione delle opere di fognatura interna al lotto, installazione di filtro per il trattamento delle acque nere, collegamenti bianche e nere alla canaletta Autostradale previo attraversamento via Cral;
- installazione delle vasche di raccolta acque meteoriche, in struttura prefabbricata in c.a. con scavo a sezione obbligata, platea di fondazione in cemento armato e rinterro;
- cordatura a delimitazione aree verdi/piazzale e sistemazione della sottostruttura nelle zone da destinare a parcheggi pertinenziali e pubblici;
- muretti di recinzione di tipo prefabbricato in c.a.;
- parziale realizzazione impianti meccanici;
- installazione della cabina elettrica su area di proprietà comunale quale opera di U1;
- completamento delle opere poste a protezione delle tubazioni SNAM (metanodotto) e POL-NATO (oleodotto);
- sono in fase di installazione i serramenti esterni in alluminio anodizzato dell'area uffici.

Gli interventi principali già realizzati sono stati documentati attraverso apposita documentazione fotografica.

- 1.4 In data 15/09/2020 è stato acquisito agli atti PG n. 132057 il parere favorevole alla proroga del termine della fine dei lavori da parte del Comune di Sasso Marconi.
- 1.5 Si ritengono accoglibili le motivazioni della richiesta e congruo il nuovo termine del 30/09/2021 per il completamento delle opere progettuali, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comune territorialmente competente e che la maggior parte delle opere è già stata realizzata.
- 1.6 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.