

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-316	del 24/04/2014
Oggetto	Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara. Proroga dei termini contrattuali.	
Proposta	n. PDTD-2014-322 del 24/04/2014	
Struttura adottante	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	
Dirigente adottante	Candeli Claudio	
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Ing. Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 24 (ventiquattro) aprile 2014 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara.
Proroga dei termini contrattuali.**

RICHIAMATA:

- la Determinazione Dirigenziale n. 584 del 28.09.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Aggiudicazione della procedura aperta in ambito comunitario per la realizzazione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara. ATI: Edilizia Montelaghi Valter srl e Cosmo Haus srl”;
- la Determinazione n.565 del 02.08.2012 è avvenuta la presa d’atto della costituzione, da parte del suddetto raggruppamento, della Società Consortile ARPA FE Scarl;
- la nota, rubricata al Prot. PGDG/2014/1247 del 24.02.2014, con la quale la Ditta Edilizia Montelaghi Valter srl nel comunicare il fallimento della mandante / consorziata Cosmo Haus srl, dichiara il possesso dei requisiti e di assumere l’esecuzione della restante parte dei lavori;

CONSIDERATO:

- che nel periodo di esecuzione delle opere si sono verificate avverse condizioni climatiche nel primo trimestre del 2014, per le quali la Direzione Lavori, come si evince dai verbali trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento, ha disposto la sospensione dei lavori in corso;
- che tali disposizioni, necessarie per la realizzazione dell’opera a regola d’arte, hanno comportato la sospensione per complessivi 29 giorni prevedendo la conclusione in data 26.04.2014, per cause non imputabili all’Amministrazione o all’Appaltatore e che comunque non comportano alcun compenso o indennizzo a quest’ultimo;

CONSIDERATO inoltre:

- che la Ditta Appaltatrice ha inoltrato, con nota rubricata al Prot. PGDG/2014/2481 del 22.04.2014, richiesta di proroga a causa della difficoltà della consegna di alcuni materiali da parte dei fornitori stante le festività Pasquali e i successivi ponti ravvicinati;

VISTO:

- l’art.158 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” recante le disposizioni in materia di sospensioni e ripresa dei lavori;
- l’art.159 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” che consente la richiesta di proroga per l’ultimazione dei lavori da parte dell’esecutore;

- i n.3 verbali di sospensione e ripresa dei lavori, redatti dal Direttore dei Lavori, datati rispettivamente:

-14 gennaio – 20 gennaio

-25 gennaio – 10 febbraio

-26 febbraio – 5 marzo

che hanno comportato 29 giorni complessivi di sospensione con previsione della scadenza contrattuale prevista il 26 aprile 2014;

- la richiesta di proroga, inoltrata dall'appaltatore e approvata dal Direttore dei Lavori, per n.30 giorni del termine contrattuale previsto di ultimazione dei lavori;

RISCONTRATO:

- il parere favorevole, nella relazione tecnico-illustrativa del Direttore dei Lavori, in merito alla sopra citata proroga trasmessa e rubricata al Prot.PGDG/2528 del 24.04.2013, agli atti dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

RILEVATO:

- che il Responsabile unico del procedimento ha accertato le cause, le condizioni e i presupposti che hanno comportato le sospensioni dei lavori e l'ammissibilità della proroga come si evince dai verbali e dalla relazione tecnico illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori nonché la rispondenza delle condizioni stabilite dagli artt.158 e 159 del D.P.R. 207/2010;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di approvare i verbali con le sospensioni e la relazione illustrativa in merito alla concessione della proroga che comporta quale data di ultimazione dei lavori il 26 maggio 2014;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e dagli artt.9 e 10 del Regolamento di attuazione è l'Ing. Claudio Candeli;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di approvare i n.3 verbali di sospensione dei lavori datati rispettivamente 16, 25 gennaio e 26 febbraio che hanno comportato 29 giorni complessivi di sospensione con scadenza contrattuale prevista il 26.04.2014 e la richiesta di proroga, inoltrata dall'appaltatore e

approvata dal Direttore dei Lavori per n.30 giorni rispetto il termine contrattuale previsto, agli atti dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

2. di riconoscere quale data di ultimazione dei lavori il 26 maggio 2014.

IL RESPONSABILE

AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Ing. Claudio Candeli