

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5886 del 13/11/2018
Oggetto	D.Lgs. 387/2003 - Determinazione n. 142 del 08/10/2015. Proroga del termine di fine lavori dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Molino delle Palette" sul fiume Panaro, Comune di Pavullo n/F. Proponente: Molino delle Palette Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6113 del 13/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: D.LGS. 387/2003 - Determinazione n. 142 del 08/10/2015. Proroga del termine di fine lavori dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Molino delle Palette" sul fiume Panaro, Comune di Pavullo n/F. Proponente: Molino delle Palette Srl

Si richiamano:

- il D.Lgs. 387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;

Dall'istruttoria effettuata risulta che:

- con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1205 del 21/07/2014 "Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di impianto idroelettrico denominato "Molino delle Palette" sul fiume Panaro in Comune di Pavullo n/F. (MO), attivata da Molino delle Palette Srl – Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della LR. 18 maggio 1999, n.9 e s.m.i.)", si è concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dell'impianto in oggetto;
- la DGR n. 1205 del 21/07/2014 ha un'efficacia temporale di 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge, pertanto fino al 21/07/2019;
- con Determina n. 142 del 08/10/2015 del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena, la Società Molino delle Palette Srl, con sede legale in Comune di Vobarno (BS), Via C. Battisti 6, è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 499 kW, sul fiume Panaro, nel Comune di Pavullo n/F.;
- in data 23/05/2016 sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto;
- in data 04/09/2018, la società Molino delle Palette Srl ha comunicato la variazione della sede legale, ora in Via Stradella n.18/S, Formigine (MO);
- tra le prescrizioni di carattere generale, ai sensi della L.R. 15/2013, la Determina n. 142 del 08/10/2015 dispone che i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione (fatte salve eventuali proroghe previste dalla legge);
- il termine per la fine dei lavori, stabilito dalla Determinazione n.142/2015 in tre anni dalla data di rilascio dell'atto, è pertanto fissato al 08/10/2018.

In data 17/09/2018, la Società Molino delle Palette Srl ha richiesto ad ARPAAE la proroga del termine per la fine dei lavori fino al 15/07/2019, acquisita agli atti con prot. 19083 del 17/09/2018.

Si prende atto del fatto che la richiesta di proroga è stata inoltrata in data antecedente al termine ultimo consentito per la fine dei lavori.

La richiesta di proroga fino al 15/07/2019 è motivata sulla base delle seguenti considerazioni:

- successivamente all'inizio dei lavori, sul tratto di fiume interessato dalle opere in progetto, si sono susseguiti importanti eventi di piena, fenomeni di sifonamento dei manufatti esistenti ed erosione delle sponde;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

Via Giardini 472 (lato Via Cagliostro scala L), 41124 MODENA | tel +39 059433908 | fax +39 059357418 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- tali fenomeni hanno fortemente influenzato la dinamica fluviale comportando la necessità di procedere ad una sospensione dei lavori per la valutazione di soluzioni progettuali risolutive delle problematiche emerse, di seguito specificate;
- tra l'agosto 2016 e il settembre 2016 si è manifestato un fenomeno di sifonamento della briglia a calle di Ponte Samone, monitorato per la verifica di insorgenza di pericoli imminenti per la pubblica incolumità, e tale manufatto costituisce lo sbarramento in corrispondenza del quale realizzare la derivazione;
- con DGR 1480 del 10/10/2017 sono state stanziare risorse per interventi di messa in sicurezza della briglia a valle di Ponte Samone per un importo complessivo di € 180.000;
- durante incontri di gennaio e febbraio 2018, come documentato da note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale, Servizio Coordinamento Programmi Speciali e presidi di competenza, la società Molino delle Palette Srl ha reso disponibili le indagini ed i rilievi effettuati in quel periodo;
- durante i sopraccitati incontri, la società si è resa disponibile a farsi carico di alcune opere di stabilizzazione delle briglie complementari all'intervento di ripresa del sifonamento già finanziato dalla Regione Emilia-Romagna;
- il sopraccitato Servizio dell'Agenzia Regionale ha approvato il progetto riguardante gli interventi di messa in sicurezza della briglia a valle di Ponte Samone, per un importo di € 180.000, relativo al II stralcio, coordinato con l'intervento di I stralcio a carico della società Molino della Palette Srl;
- la società ha presentato richiesta in data 30/05/2018 di autorizzazione idraulica all'esecuzione del II stralcio di interventi di messa in sicurezza della traversa, anche funzionale a garantire l'esecuzione delle opere di presa a servizio dell'impianto idroelettrico;
- l'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale ha rilasciato in data 26/06/2018 l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori;
- la società, in data 31/07/2018, ha comunicato al servizio regionale di riferimento che i lavori di I stralcio di messa in sicurezza della briglia sono stati eseguiti, certificandone la conformità al progetto autorizzato;
- l'intervento di II stralcio di consolidamento della briglia, a carico della Regione, dovrebbe essere stato cantierato all'inizio di settembre 2018;
- nelle piene primaverili di marzo/aprile 2018, si è manifestato un importante fenomeno di erosione in sinistra orografica, in corrispondenza del terrazzo alluvionale ove è prevista la posa di circa 500 m di condotta forzata, prospettando la necessità di provvedere alla realizzazione di una scogliera di protezione della condotta in pressione che collega la vasca di messa in carico e la centrale;
- in corrispondenza del tratto di alveo interessato dalla parte terminale dello scarico si è manifestato un fenomeno di erosione spondale ed un abbassamento consistente dell'alveo fluviale;
- alla luce di quanto sopra, la modificazione dell'alveo e la problematica di riduzione del sifonamento della briglia, hanno reso necessari degli approfondimenti e la condivisione con il Servizio Regionale di soluzioni che consentissero la realizzazione dell'impianto, con specifico riferimento alla condotta forzata ed alla parte terminale del canale di scarico, proponendo interventi aggiuntivi per la messa in sicurezza di parte dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel progetto, che hanno fatto slittare la prevista ultimazione dei lavori secondo il programma temporale;

- i fenomeni descritti precedentemente risultano imprevedibili e non hanno consentito il regolare svolgimento dei lavori.

Con nota prot. 20204 del 03/10/2018, è stato comunicato alla società Molino delle Palette Srl l'avvio del procedimento.

Al fine di acquisire gli elementi necessari per decidere l'eventuale accoglimento della istanza di proroga, con nota prot. n. 20207 del 03/10/2018, è stato richiesto al Comune di Pavullo n/F., in quanto competente in materia edilizia, alla Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale ed all'Unità Gestione Demanio idrico di ARPAE SAC di Modena, per le rispettive competenze, di esprimere un parere in merito alla richiesta di proroga della data di fine lavori sopraccitata.

In data 12/10/2018, con nota prot. 625689, l'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga.

In data 18/10/2018, con nota prot. 49222, la Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga, rilevando che la data di fine lavori richiesta, 15/07/2019, è all'interno del periodo di validità della DGR 1205 del 21/07/2014.

Non avendo ricevuto comunicazioni da parte degli altri enti coinvolti, si considera acquisito il loro nulla osta a procedere.

Si ritiene pertanto che non sussistano condizioni ostative all'accoglimento dell'istanza di proroga al 15/07/2019, quale unico termine per concludere i lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 499 kW, sul fiume Panaro, nel Comune di Pavullo n/F., presentata dalla Società Molino delle Palette Srl.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5. Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di concedere una proroga fino al 15/07/2019 per la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 499 kW, sul fiume Panaro, nel Comune di Pavullo n/F., autorizzato con la Determinazione n. 142 del 08/10/2015 del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003. Della fine dei lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae ed al Comune di Pavullo n/F.;
2. di dare atto che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni, non espressamente modificate con il presente atto, contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determina n. 142 del 08/10/2015 del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

3. di trasmettere il presente atto alla Società Molino delle Palette Srl, al Comune di Pavullo n/F. ed ai componenti della Conferenza dei Servizi.
4. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del R.D. 1775/1933, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione dell'atto all'interessato.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.sa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.