

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6125 del 23/11/2018
Oggetto	D.LGS 387/03: impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, in località Passo Centro Croci, Macchia Peraglia e Monte Scassella in Comune di Albareto (PR) con opere di connessione alla rete di trasporto nazionale (RTN) in Comune di Tornolo (PR) - A.U. Provincia di Parma 1545/2012 - Proroga ultimazione lavori al 22/07/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6378 del 22/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n° 1545 del 15/06/2012 la Provincia di Parma, dopo espletamento della procedura di Valutazione Impatto Ambientale da parte della Regione e Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30/04/2012, ha autorizzato la Ditta FRI-EL S.p.a. (poi FRI-EL Albareto S.r.l.) alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, in località Passo Centro Croci, Macchia Peraglia e Monte Scassella in Comune di Albareto (PR) con opere di connessione alla rete di trasporto nazionale (RTN) in Comune di Tornolo (PR);
- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di G.R. n. 738 del 04/06/2012 ha approvato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva sul progetto per la realizzazione dell'impianto eolico situato in località Passo Cento Croci, Macchia Peraglia, Monte Scassella nei comuni di Albareto e Tornolo (PR) proposto da FRI-EL SpA;
- che in tale deliberazione era stato stabilito che l'impianto doveva essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo atto sul BUR n. 113 del 04/07/2012, ovvero entro il 03/07/2017;
- che facendo seguito ad una richiesta di proroga dei termini per la realizzazione del progetto da parte di FRI-El Albareto S.r.l. inviata con nota prot. 4247/2015, la Regione Emilia-Romagna, con nota prot. PG.2015.83699 del 19/11/2015, ha concesso tale proroga fino al 31/12/2018;
- che a seguito della suddetta proroga concessa dalla Regione Emilia-Romagna, ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, ai sensi della L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in qualità di Ente competente per le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche di cui al D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province, ha preso atto e confermato, con nota prot. 5983 del 21/04/2016, la validità dell'Autorizzazione Unica n° 1545/2012 al termine fissato per la scadenza della V.I.A., ovvero fino al 31/12/2018;
- che FRI-El Albareto S.r.l. con nota prot. n. 7136/2018 ha inoltrato istanza motivata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE, a ciascun Ente per quanto di competenza, per la concessione di una seconda proroga per il termine dei lavori, ora previsto per il 22/7/2019, ai fini di allineare il termine di ultimazione delle opere a quello previsto dal D.M. 2016 per l'aggiudicazione degli incentivi previsti dall'asta del G.S.E.;

### CONSIDERATO:

che il proponente ha motivato la nuova richiesta di proroga con una serie di motivazioni amministrative, tecniche e ambientali:

- le procedure d'asta del GSE per l'aggiudicazione degli incentivi si sono concluse il 22/12/2016 e pertanto a partire da tale data il proponente ha avviato tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'impianto eolico;
- per quanto riguarda l'allacciamento alla RTN sono stati necessari interventi di ottimizzazione progettuale sia per quanto concerne la stazione elettrica di smistamento della RTN 220Kv di Tornolo, sia per il collegamento provvisorio e definitivo degli impianti eolici alla RTN, sia al relativo aggiornamento del progetto esecutivo della sottostazione utente di trasformazione MT/AT alla RTN;
- Terna spa, a cui Arpae SAC di Parma ha volturato nel 2017 parte del progetto, ha attivato presso Arpae SAC di Parma la richiesta di approvazione della variante al progetto in significativa riduzione della Stazione elettrica della RTN a 220kv di Tornolo che è stata approvata con Det. n. 4287 del 24/08/2018;
- le avverse condizioni meteorologiche nel periodo primaverile 2018 hanno comportato rallentamenti nell'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto nel contesto montano oggetto dell'intervento; allo stesso modo come condizioni meteorologiche avverse nei mesi autunnali potrebbero comportare il non rispetto del termine cogente del 31/12/2018;
- alla luce di tale termine cogente le attività di ripristino delle piazzole di cantiere e di ripristino ambientale e vegetazionale previste nel progetto sarebbe opportuno che avvenissero in un periodo climatico più adatto;

CONSIDERATO ALTRESI':

che i lavori di realizzazione dell'impianto eolico sono in avanzato stato di realizzazione;

RITENUTO PERTANTO:

di valutare positivamente le motivazioni addotte da FRI-EL Albareto S.r.l.;

VISTA:

la Deliberazione di G.R. n° 1862 del 5/11/2018 con la quale è stata concessa proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla deliberazione RER n. 738/2012 fino al 22/07/2019 per l'ultimazione dei lavori del progetto di realizzazione dell'impianto eolico in località Passo Cento Croci, Macchia Peraglia e Monte Scassella nei comuni di Albareto e Tornolo (PR)

DETERMINA

di prendere atto dei contenuti della Deliberazione di G.R. Emilia Romagna n° 1862 del 5/11/2018 e della relativa proroga della validità della V.I.A., di cui alla deliberazione RER n. 738/2012, al **22/07/2019**;

di approvare, in coerenza con quanto stabilito dalla RER con l'atto 1862/2018, quale termine ultimo per la conclusione dei lavori dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, in località Passo Centro Croci, Macchia Peraglia e Monte Scassella nei Comuni di Albareto (PR) e Tornolo (PR),

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43123 PARMA | tel 0521-931781 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert: [aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpae.emr.it)



precedentemente autorizzato dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n° 1545/2012 a FRI-EL S.p.a. (poi FRI-EL Albareto S.r.l.), la data del **22/07/2019**

di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione agli Enti convocati nella Conferenza dei Servizi.

Il Responsabile  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**