

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1420 del 22/03/2019
Oggetto	D.lgs 387/2003 e s.m.i. - L.R. 26/2004: autorizzazione della ditta Idrobratica S.r.l. per la costruzione ed esercizio di un impianto con derivazione idrica dal torrente Bratica in località Riana in comune di Monchio Delle Corti - approvazione di nuovo cronoprogramma e proroga della data di fine lavori al: 30 marzo 2019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1457 del 22/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue MARZO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

DLGS 387/2003 E S.M.I. - LR 26/2004: AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA IDROBRATICA SRL PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO CON DERIVAZIONE IDRICA DAL TORRENTE BRATICA IN LOCALITA' RIANA IN COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI - APPROVAZIONE DI NUOVO CRONOPROGRAMMA E PROROGA DELLA DATA DI FINE LAVORI AL: 30 MARZO 2019

=====

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.241/1990 e smi;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- il D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- la L.R. 26/2004;
- il D.M. 10/09/2010;
- il D.Lgs 28/2011;
- la L.R. 4/2018;

PREMESSO CHE:

la Ditta Idrobratica srl con sede legale in Loc. Pilastro di Langhirano, S.da per Parma 31/B, codice fiscale e partita IVA 02609990342, con nota prot. PG. 45644/2019 del 21 marzo 2019 a firma del legale rappresentante Alfredo Carlomagno ha presentato ad ARPAE SAC di Parma la richiesta di ulteriore proroga della data di fine lavori relativamente alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico sul t. Bratica in Loc. Riana di Monchio delle Corti, già autorizzata da Provincia di Parma con determinazione dirigenziale n. 20 del 8/01/2014;

ARPAE SAC di Parma ha concessa una prima proroga al 30 marzo 2018 con determinazione del dirigente n. 5165 del 21/12/2016 e una seconda al 30 marzo 2019 con determinazione del dirigente 2175/2018;

l'autorizzazione stabilisce che, ai sensi dell'art 19 della L.R. RER 26/2004 e s.m.i., IDROBRATICA srl era tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione fosse divenuto inoppugnabile (8 novembre 2014) ed era altresì tenuta a presentare, prima dell'inizio dei lavori, al Servizio Ambiente della Provincia di Parma, il progetto esecutivo comprensivo di cronoprogramma con indicazione della data di inizio e fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;

l'art.19 comma 2 della succitata l.r. Emilia-Romagna n. 26/2004 stabilisce che: *"Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dell'inizio dei lavori*

*e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'Autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente il nuovo termine";*

l'autorizzazione precisa inoltre che: *"l'autorizzazione per l'esecuzione delle opere in progetto è limitata ad un periodo temporale pari a quello dei titoli abilitativi comunali"* (prescrizioni - punto 19);

il permesso di costruire n. 5/12 rilasciato dal Comune di Monchio delle Corti in data 3/4/2013 e allegato quale parte integrante alla determina di autorizzazione ha validità quinquennale (scad.3 aprile 2018);

il detto permesso di costruire n. 5/12 è stato prorogato dal Comune di Monchio in data 30 marzo 2018 per la durata di tre anni con nuova scadenza fissata al giorno 3 aprile 2021;

#### DATO ATTO CHE:

secondo quanto stabilito con legge regionale Emilia-Romagna n. 13/2015 (BUR n. 187 del 30 luglio 2015) la competenza in materia di Autorizzazione Unica 387/03 precedentemente attribuita alla Provincia di Parma è stata trasferita ad Agenzia ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

IDROBRATICA srl in data 30/06/2014 (prot. 47976) ha trasmesso a Provincia di Parma la comunicazione di avvio lavori fissata al g. 1/07/2014;

alla richiesta di nuova proroga è allegato il cronoprogramma aggiornato dei lavori la cui fine con collaudo e messa in esercizio dell'impianto è ora prevista per il 31 dicembre 2019;

#### CONSIDERATO CHE:

la nuova data indicata di fine lavori, collaudo e messa in esercizio dell'impianto è motivata dal richiedente in quanto: *"...la terza campagna di sondaggi geologici propedeutica ai lavori promossa dalla ditta ha evidenziato la prossimità di un piccolo acquedotto pubblico per cui si è ritenuto opportuno convocare un tavolo tecnico con la partecipazione del gestore al fine di scongiurare possibili disservizi; detta attività si prevede terminerà entro la fine di marzo e nel contempo sono stati effettuati e conclusi gli scavi per la posa delle condotte, procedono le opere di costruzione dei manufatti (macchine idrauliche, opere elettromeccaniche e centrale), si sta provvedendo al tracciamento delle opere da realizzare e alla cantierizzazione dell'area di intervento".*

IDROBRATICA srl ha provveduto a trasmettere ad ARPAE SAC di Parma (PGPR 8606 del 24/04/2018) copia dell'appendice alla fidejussione: "IDROBRATICA ce77/14/07/0113" in cui viene individuato quale nuovo beneficiario ARPAE SAC di Parma invece di Provincia di Parma;

#### RITENUTA :

adeguatamente motivata la richiesta di proroga;

#### DETERMINA

di prendere atto delle motivazioni espresse nell'istanza di proroga presentata da Idrobratica srl con sede legale in Loc. Pilastro di Langhirano S.da per Parma 31/B, codice fiscale e partita IVA 02609990342 trasmessa ad ARPAE SAC di Parma con nota acquisita al prot. PG. 45644/2019 del 21 marzo 2019 a firma del legale rappresentante Alfredo Carlomagno e del contenuto del cronoprogramma aggiornato ad essa allegato;

di accettare il contenuto del cronoprogramma allegato all'istanza di proroga e stabilire che i lavori per la realizzazione dell'impianto, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto medesimo si dovranno concludere entro il **31 dicembre 2019**;

di trasmettere copia della presente determinazione alla Società Idroelettrica IDROBRATICA s.r.l e per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Regione Emilia-Romagna-

Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Regione Emilia-Romagna-Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilita' Ambientale, Autorità di Bacino del Po, AIPO, Comune di Monchio delle Corti; Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est; AUSL; Soprintendenza per i Beni Archeologici le Belle Arti e il Paesaggio di Parma e Piacenza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il responsabile  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**