

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-253 del 18/01/2019
Oggetto	D.Lgs. 387/2003 - Determinazione n. DET-AMB-2016-3057 del 29/08/2016. Proroga del termine di inizio lavori dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Savoniero" sul Torrente Dragone, nei Comuni di Palagano e Montefiorino. Proponente: Aree Srls
Proposta	n. PDET-AMB-2019-254 del 18/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto GENNAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: D.LGS. 387/2003 - Determinazione n. DET-AMB-2016-3057 del 29/08/2016. Proroga del termine di inizio lavori dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Savoniero" sul Torrente Dragone, nei Comuni di Palagano e Montefiorino. Proponente: Aree Srls

Si richiamano:

- il D.Lgs. 387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;

Dall'istruttoria effettuata risulta che:

- con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 804/2016 del 06/06/2016 "Provvedimento di VIA del progetto "Impianto idroelettrico Savoniero sul torrente Dragone, nei Comuni di Palagano e Montefiorino (MO)" proposto dalla Società Aree Srls – Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi", si è concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dell'impianto in oggetto;
- la DGR n. 804/2016 del 06/06/2016 ha un'efficacia temporale di 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge, pertanto fino al 06/06/2021;
- con Determina n. DET-AMB-2016-3057 del 29/08/2016 rilasciata da ARPAE SAC di Modena, la Società Aree Srls, con sede legale in Comune di Castellarano (RE), Via Cadiroggio 107/A, è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 157 kWe, sul torrente Dragone, in località Savoniero, nei Comuni di Palagano e Montefiorino;
- tra le prescrizioni di carattere generale, la Determina n. DET-AMB-2016-3057 del 29/08/2016 dispone che *"ai sensi dell'art.19 della LR. n.26/2004, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile, a pena di decadenza dell'atto. Inoltre, il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine"*;
- Poichè l'avviso di conclusione del procedimento è stato pubblicato sul BURERT n.281 del 21/09/2016, il termine per l'inizio dei lavori, stabilito dalla Determinazione n. DET-AMB-2016-3057, è pertanto fissato al 21/07/2017.

In data 13/03/2017, la Società Aree Srls ha inviato ad ARPAE e ad altri enti una comunicazione, acquisita agli atti con prot. 4748 del 14/03/2017, in merito ad un sopralluogo svolto nell'area oggetto di intervento, informando che, rispetto alle condizioni del novembre 2016, si evidenziavano le seguenti criticità causate dalla stagione piovosa nel periodo invernale 2016-2017:

1. Significativa erosione della sponda destra del Torrente Dragone comprensiva della scomparsa della pista vicinale realizzata anni fa per i lavori di manutenzione di briglia e ponte e indicata in sede di progetto quale futura pista di cantiere per realizzazione dell'intervento in esame. Si presentavano

erosioni sia nel tratto a monte che a valle dell'accesso al cantiere, con impossibilità di eseguire tutte le opere di progetto legate all'opera di presa e alla centrale di produzione.

2. Degrado della controbriglia a valle del ponte prevista in sede di progetto quale vasca di carico, che risultava "sifonata" nella campata in sinistra idraulica con pericolo di crollo, e conseguente rischio di eseguire l'opera di presa su un manufatto allo stato attuale instabile.

Al termine della comunicazione del 13/03/2017, la società Aree Srls chiedeva un sopralluogo congiunto per illustrare lo stato dei luoghi e programmare interventi di manutenzione da parte degli Enti preposti.

A seguito di richiesta di chiarimenti, la società Aree Srls ha trasmesso una comunicazione del Comune di Palagano datata 22/12/2017 riguardante i fenomeni erosivi sulla sponda destra del torrente Dragone, e che conferma l'impossibilità d'accesso ai luoghi d'intervento. In particolare, riporta:

"A seguito delle insistenti piogge dei mesi di Febbraio e Marzo 2017 il livello del Torrente Dragone ha subito un deciso e repentino innalzamento. Questo fenomeno ha fortemente eroso l'argine in destra idraulica e ha provocato il cedimento della pista che costeggia il torrente, creata anni fa e utilizzata per eseguire opere di manutenzione e interventi di monitoraggio al Ponte di Savoniero. Con segnalazione registrata al protocollo dell'Ente al numero 1108 del 14.03.2017, a firma dell'Amm.re Unico della società AREE Srls ROMANI Andrea, si evidenziava che, circa 50 metri a valle della seconda briglia dopo il ponte, il torrente aveva eroso la sponda destra in maniera significativa inghiottendo la pista vicinale. Dopo quanto esposto, l'Amministrazione Comunale, per tutelare l'incolumità pubblica ed evitare situazioni di grave pericolo, ha provveduto immediatamente con l'installazione del segnale di divieto di accesso alla pista che costeggia il torrente, interrompendo il transito sia veicolare che pedonale tramite il posizionamento di transenne negli accessi della pista stessa."

La società Aree Srls ha inoltre comunicato che la Provincia di Modena, Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche, con Determinazione n. 278 del 13/12/2017, ha approvato il progetto esecutivo per "SP n. 28 "di Palagano" - Progr. Km 24+600 Lavori urgenti di ripristino della funzionalità della briglia del ponte sul Torrente Dragone nei comuni di Palagano e Montefiorino (MO)".

A seguito di richiesta di aggiornamenti, la Provincia di Modena, Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche, con nota prot. 30869 del 17/08/2018, ha comunicato ad Arpae che i lavori di ripristino della briglia sono iniziati in data 16/07/2018 e sono terminati a settembre 2018.

Con nota prot. 5677 del 10/11/2018, il Comune di Palagano ha confermato quanto attestato in data 22/12/2017 in merito al divieto di accesso alla pista vicinale che costeggia il torrente Dragone, a tutela della pubblica e privata incolumità. Ha inoltre precisato di non essere a conoscenza di lavori intercorsi per il ripristino della pista, e che gli interventi che ha effettuato la Provincia di Modena non hanno interessato la sponda in destra idraulica del torrente.

Si ritiene dunque che la società Aree Srls abbia debitamente segnalato e documentato le motivazioni per il ritardo dell'inizio dei lavori dovuto a cause di forza maggiore e non imputabili al titolare dell'autorizzazione, con l'intenzione di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine per l'inizio dei lavori.

Si ritiene pertanto che non sussistano condizioni ostative a concedere una proroga al 21/07/2019, quale ultimo termine per dare inizio alla realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 157 kWe, sul torrente Dragone, in località Savoniero, nei Comuni di Palagano e Montefiorino, presentato dalla Società Aree Srls.

Considerato il permanere di condizioni ostative alla realizzazione del progetto autorizzato, si richiede di segnalare, almeno 90 giorni prima della data di scadenza della proroga, se vi sia ancora l'intenzione di procedere con la realizzazione dell'impianto così come autorizzato o se si ritenga necessario un adeguamento

progettuale da valutare ed autorizzare ai sensi del D.Lgs. 387/2003, come modifica dell'autorizzazione unica rilasciata.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5. Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di concedere una proroga fino al 21/07/2019 per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico della potenza nominale di 157 kWe, sul torrente Dragone, in località Savoniero, nei Comuni di Palagano e Montefiorino, autorizzato con la Determinazione n. DET-AMB-2016-3057 del 29/08/2016, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae ed ai Comuni di Palagano e Montefiorino;
2. di dare atto che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni, non espressamente modificate con il presente atto, contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determina n. DET-AMB-2016-3057 del 29/08/2016. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
3. di richiedere alla Società Aree Srls di segnalare, almeno 90 giorni prima della data di scadenza della proroga, se vi sia ancora l'intenzione di procedere con la realizzazione dell'impianto così come autorizzato o se si ritenga necessario un adeguamento progettuale da valutare ed autorizzare ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
4. di trasmettere il presente atto alla Società Aree Srls, ai Comuni di Palagano e Montefiorino ed ai componenti della Conferenza dei Servizi;
5. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del R.D. 1775/1933, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione dell'atto all'interessato.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.sa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.