

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5278 del 04/11/2020
Oggetto	L.R. 10/93 - Cabina Primaria denominata "Fidenza Nord", impianto elettrico a 132/15 kV, in sbarra posata AT e cavo sotterraneo MT, in località Castelletto in comune di Fidenza (PR) - Atto n. 3274/2017 - Proroga termine per la conclusione dei lavori al 31/12/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5430 del 04/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con atto n° 3274 del 23/06/2017, notificato in data 30/06/2017, ha autorizzato ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 la società e-distribuzione s.p.a., con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, alla costruzione ed esercizio di nuova Cabina Primaria denominata "Fidenza Nord", impianto elettrico a 132/15 kV, in sbarra posata AT e cavo sotterraneo MT, in località Castelletto in comune di Fidenza (PR);

che nel summenzionato atto si prescriveva che i lavori dovevano concludersi entro 48 mesi dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo e quindi entro il 30/06/2021;

che e-distribuzione s.p.a., con nota acquisita al protocollo ARPAE n° 146571 del 12/10/2020, ha richiesto una proroga per la conclusione dei lavori pari ad anni due per le seguenti motivazioni:

- ritardi sopravvenuti nell'aggiudicazione della gara di appalto per la fornitura dei materiali;
- intervenute modifiche legislative che hanno comportato la necessità di eseguire la bonifica bellica delle aree nelle quali realizzare i lavori;
- ritardi per le forniture di apparecchiature elettromeccaniche necessarie per il completamento dell'impianto;
- prolungamento dei lavori dovuti all'emergenza Covid-19, emergenza ancora in essere prorogata a più riprese.

RITENUTO

che le motivazioni addotte siano da ritenersi congrue per la concessione di una proroga ai fini della conclusione dei lavori delle opere autorizzate con l'atto 3274/2017:

DETERMINA

di prendere atto delle motivazioni dichiarate da e-distribuzione s.p.a. nella richiesta di proroga del termine per la conclusione dei lavori acquisita al prot. 146571/2020;

di prorogare, con il presente atto, per le motivazioni riportate nelle premesse, il termine per la conclusione dei lavori delle opere autorizzate con l'atto 3274/2017 alla data del **31/12/2022**

di dare atto che, stante il perdurare dell'emergenza Covid 19, eventuali ulteriori proroghe potranno essere concesse su motivata richiesta di e-distribuzione s.p.a. e sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.