

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3579 del 13/07/2022
Oggetto	Sito "Officine Reggiane, lotto 15" in Via dell'Areonautica a Reggio Emilia. Posticipo fine lavori. Progetto Operativo di Bonifica ai sensi dell'art.242 D.Lgs. 152/2006
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3751 del 12/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 24947/2022

Sito "Officine Reggiane, lotto 15" in Via dell'Areonautica a Reggio Emilia. Posticipo fine lavori.
Progetto Operativo di Bonifica ai sensi dell'art.242 D.Lgs. 152/2006

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determina ARPAE n. 2901 del 08/06/2018, relativa alla approvazione del progetto operativo di bonifica del sito "Officine Reggiane, lotto 15" in Via dell'Areonautica a Reggio Emilia, e alla autorizzazione all'attuazione del progetto stesso, che prevedeva l'inizio dei lavori di bonifica entro il 31/12/2018 e conclusione degli stessi entro il 30/06/2020;

Dato atto che con Determina ARPAE n. 4404 del 25/09/2019, a seguito di richiesta motivata del Comune di Reggio Emilia prot. n.151377 del 12/08/2019, sono stati prorogati i termini temporali della bonifica autorizzata con Determina n. 2901 del 08/06/2018, al 30/09/2021, altresì prevedendo che l'inizio dei lavori suddetti avvenisse entro aprile 2020. Con lo stesso atto la determina di autorizzazione è stata volturata a favore di STU Reggiane.

Dato atto altresì che, con Determina ARPAE n. 3629 del 04/08/2020, a seguito di nota di STU Reggiane del 23/07/2020 e per le motivazioni ivi illustrate, è stato prorogato il termine per l'inizio dei lavori di bonifica, già autorizzati dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE con atto n. 2901 del 08/06/2018, al 31/12/2020 e la conclusione degli stessi, come già previsto nella Determina n. 4404 del 25/09/2019, entro il 30/09/2021.

Dato atto inoltre che, con Determina ARPAE n. 6516 del 22/12/2021, a seguito di nota di STU Reggiane del 13/12/2021 e per le motivazioni ivi illustrate, è stato prorogato il termine per la fine dei lavori di bonifica, già autorizzati dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE con atto n. 2901 del 08/06/2018, al 30/06/2022.

Visto la nota di STU Reggiane spa, acquisita da ARPAE con prot. n.108028 del 30/06/2022, con cui:

- comunica che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificati eventi che hanno comportato rallentamenti sull'esecuzione dei lavori di riqualificazione del fabbricato Capannone 15 B e C e della propedeutica bonifica dei suoli contaminati. In particolare il Comune comunica che è in corso di definizione una Variante progettuale funzionale all'insediamento di alcuni corsi di laurea dell'Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia all'interno del capannone 15C, trattandosi di esigenza emersa solo successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, e che nel corso dell'anno 2021 e nei primi mesi dell'anno 2022 si sono verificati aumenti dei prezzi di alcuni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

materiali di costruzione e dei conferimenti dei rifiuti in discarica che il legislatore stesso ha qualificato come “eccezionali”, per fronteggiare i quali il legislatore ha approvato, nel corso del tempo, disposizioni normative con carattere di urgenza. Tale concomitanza di situazioni ha indotto le parti, anche a prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti definiti dagli apporti normativi, ad una rinegoziazione di alcune tra le pattuizioni del Contratto d’Appalto, tutt’ora in corso di definizione.

- richiede, per le motivazioni sopra richiamate, una ulteriore proroga di 12 mesi per la fine dell’attività di bonifica e messa in sicurezza dei suoli già autorizzato da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni con atto n. 2901 del 08/06/2018, portando così l’ultimazione dei lavori di bonifica al 30/06/2023.

Ritenuto di accogliere quanto richiesto per le motivazioni ivi indicate;

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

A) di prorogare il termine per la fine dei lavori di bonifica, già autorizzati dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE con atto n. 2901 del 08/06/2018, al 30/06/2023;

B) di trasmettere il presente provvedimento a: STU Reggiane spa, Comune di Reggio Emilia, A.U.S.L. Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia.

Il presente atto costituisce parte integrante delle Determine n. 2901 del 08/06/2018, n. 4404 del 25/09/2019, n.3629 del 04/08/2020 e n.6516 del 22/12/2021, unitamente alle quali deve essere conservato.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall’avvenuta conoscenza del presente atto all’interessato.

La DIRIGENTE di Arpae
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
(f.to digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.