

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5729 del 25/10/2017
Oggetto	DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE SAC N. 5045/2016 - CONCESSIONE IDRAULICA E OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI; DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE SAC N. 1077/2017 - AUTORIZZAZIONE UNICA SIG. BOTTARELLI ALFREDO (COSTITUENDA SERRAVALLE ENERGIA) ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE CENO IN LOC. SERRAVALLE IN COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI (PR): PROROGA AVVIO DEI LAVORI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5937 del 25/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE SAC N. 5045/2016 - CONCESSIONE IDRAULICA E OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI; DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE SAC N. 1077/2017 - AUTORIZZAZIONE UNICA DEL SIG. BOTTARELLI ALFREDO (COSTITUENDA SERRAVALLE ENERGIA) ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE CENO IN LOC. SERRAVALLE IN COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI (PR): PROROGA DELL'AVVIO DEI LAVORI

=====

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L.241/1990 e smi;
- la L.R. 9/1999 e smi;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- il D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- la L.R. 26/2004;
- il D.M. 10/09/2010;
- il D.Lgs 28/2011;

PREMESSO CHE:

il Sig. Alfredo Bottarelli residente a Cadeo (PC) in Via S. Pietro n. 5, C.F.: BTTLRD62S20B332Z (legale rappresentante della costituenda Serravalle Energia) è titolare delle seguenti determinazioni dirigenziali:

ARPAE SAC DET AMB n. 5045/2016 - Concessione idraulica e occupazione aree demanio

ARPAE SAC DET AMB n. 1077/2017 - Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico su t. Enza in Loc. Serravalle, Comune di Varano de' Melegari (PR);

A.U. 1077/2017 precisa che, ai sensi dell'art 19 della L.R. RER 26/2004 e s.m.i., il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dare inizio ai lavori entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile (3 gennaio 2018); l' art.19 c.2 della succitata legge 26/2004 stabilisce inoltre che: "Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dell'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o

non imputabili al titolare dell'Autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente il nuovo termine”;

il termine per la consegna del progetto esecutivo è fissato in 60 gg prima della data di avvio dei lavori anche ai fini di rispettare la prescrizione indicata in concessione 5045/2016 (art. 5 punto 5.6 del disciplinare di concessione);

CONSIDERATO CHE:

Alfredo Bottarelli ha presentato istanza di proroga di un anno per l'avvio lavori e la consegna del progetto esecutivo (PGPR 20200 del 23/10/2017) ;

allegato alla richiesta di proroga è stato presentato il nuovo crono programma che fissa in un anno la durata complessiva di lavori, collaudo e messa in esercizio dell'impianto;

la richiesta è motivata come segue:

- non si è potuta ultimare la definizione degli accordi bonari per l'acquisizione delle aree interessate dall'intervento nei tempi accordati per cause non imputabili al titolare;
- è da ritenersi causa di forza maggiore, non imputabile al titolare, la mancata emanazione del provvedimento per l'incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, necessaria a garantire il tempo di ritorno dell'investimento economicamente sostenibile;

RITENUTA :

adeguatamente motivata la richiesta di proroga

DETERMINA

di prendere atto dell'istanza di proroga, delle motivazioni addotte e del contenuto dell'allegato crono programma aggiornato;

di prorogare il termine utile per l'avvio dei lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul torrente Ceno in loc. Serravalle in comune di Varano de' Melegari (PR) già autorizzati con determina dirigenziale ARPAE SAC N. 1077/2017 – Autorizzazione Unica del sig. Bottarelli Alfredo (costituenda Serravalle Energia) al giorno **3 gennaio 2019**;



i lavori, il collaudo e la messa in esercizio dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2019;

il termine per la consegna del progetto esecutivo è fissato in 60 gg prima della data di avvio dei lavori anche ai fini di rispettare la prescrizione indicata in concessione 5045/2016 (art. 5 punto 5.6 del disciplinare di concessione);

di trasmettere copia della presente determinazione al Sig Alfredo Bottarelli s.r.l e per opportuna conoscenza a: Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Comune di Varano de' Melegari , Ente di Gestione per la Biodiversità dell'Emilia Occidentale, AUSL, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza ENEL Unità Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche; Agenzia delle Dogane.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Dirigente
Paolo Maroli
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.