

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6697 del 20/12/2018
Oggetto	D.LGS 387/03 e s.m.i. - Costruzione ed esercizio di una nuova Stazione Elettrica della Rete Trasmissione Nazionale a 220 kV denominata "Stazione Elettrica 220 kV di Tornolo" e relativi raccordi aerei in entra esci alla linea 220 kV "Avenza - S. Colombano" quali opere elettriche per l'allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale degli impianti eolici di cui agli atti autorizzativi rilasciati ad Oppimitti Costruzioni S.r.l. e Fri-EI S.p.A. - Proroga ultimazione lavori 31/12/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6961 del 20/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti DICEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Parma n° 3552 del 13/10/2008 e n° 2257 del 30/06/2010, dopo espletamento della procedura di V.I.A. approvata con Determinazione Dirigenziale n° 3264/2010, la Società Oppimitti Costruzioni S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza nominale di 3 MW, da realizzarsi in località Bora della Fantina in Comune di Tornolo (PR);

con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n° 1419 del 06/06/2012, dopo espletamento della procedura di V.I.A. approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n°285/2012, la Società Oppimitti Costruzioni S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza nominale di 2,4 MW, da realizzarsi in località Monte La Rocca nei Comuni di Albareto (PR) e Tornolo (PR);

con i medesimi atti di cui innanzi, la Provincia di Parma ha altresì autorizzato la società Oppimitti Costruzioni S.r.l. alla costruzione ed esercizio, come opera connessa comune agli impianti eolici, di una nuova Stazione Elettrica della Rete Trasmissione Nazionale a 220 kV con isolamento in aria denominata "Stazione Elettrica 220 kV di Tornolo" e relativi raccordi aerei in entra-esce alla linea 220 kV "Avenza -S. Colombano";

con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n° 1545 del 15/06/2012, dopo espletamento della procedura di V.I.A. approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n° 738/2012, la Società Fri-EI S.p.A è stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza nominale di 23,1 MW, da realizzarsi in Comune di Albareto (PR); con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n. 581 del 24/03/2014 l'autorizzazione è stata volturata a favore della ditta Fri-EI Albareto S.r.l.;

la "Stazione Elettrica 220 kV di Tornolo" e relativi raccordi aerei in entra - esce alla linea 220 kV "Avenza - S. Colombano" sono opere di rete funzionali alla connessione "in condominio" degli impianti di produzione di energia da fonte eolica autorizzati dalla Provincia di Parma alle Società Oppimitti Costruzioni S.r.l. e Fri-EI Albareto S.r.l.;

La Società Oppimitti Costruzioni S.r.l. in data 25/07/2017 e la Società Fri-EI Albareto in data 06/07/2017 hanno sottoscritto con Terna S.p.A. i contratti per la connessione alla Rete Trasmissione Nazionale degli impianti di generazione da fonte eolica come innanzi generalizzati, prevedendo gli stessi tra gli obblighi dell'Utente della connessione, quello di richiedere alle competenti Autorità la voltura a favore di Terna S.p.A delle autorizzazioni già ottenute per la realizzazione e l'esercizio della Stazione Elettrica 220 kV di Tornolo" e relativi raccordi aerei in entra -esce alla linea 220 kV "Avenza – Colombano";

con Determina Dirigenziale n. 6324 del 27/11/2017, ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma (SAC), nel frattempo subentrata alla Provincia di Parma ai sensi dei disposti della L.R. 13/2015, ha volturato a favore di Terna S.p.A. le parti progettuali di cui agli atti autorizzativi precedentemente emanati dalla Provincia di Parma a favore di Oppimitti Costruzioni S.r.l. ed inerenti la costruzione ed esercizio della "Stazione Elettrica 220 kV di Tornolo" e relativi raccordi aerei in entra-esce alla linea 220 kV "Avenza -S Colombano";

con nota prot. n° PGPR 18427/2016, ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, prendendo atto della proroga concessa dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. PG/2015/836991 del 19/11/2015 per il termine dei lavori, fissato al 31/12/2018, ha conseguentemente uniformato a tale data il termine ultimo per il completamento delle opere relative alla "Stazione Elettrica 220 kV di Tornolo" e ai relativi raccordi aerei in entra-esce alla linea 220 kV "Avenza-S. Colombano" di cui ai titoli autorizzativi già rilasciati;

in data 05/06/2018 Terna Rete Italia SpA ha trasmesso istanza alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA ed ARPAE, a ciascun Ente per quanto di competenza, con la quale si chiede:

- di voler confermare la non assoggettabilità a V.I.A. della proposta di rimodulazione in riduzione del layout della "Stazione Elettrica 220 kV di Tornolo", in considerazione dell'evidente minor impatto sul territorio che la realizzazione del progetto rimodulato in riduzione ne comporta;
- di voler confermare che la proposta di rimodulazione in riduzione del layout della "Stazione Elettrica 220 kV di Tornolo", attualmente autorizzato costituisce una modifica non sostanziale e di autorizzarne la realizzazione e l'esercizio; voler concedere a Tema S.p.A.,
- in considerazione della complessità del sito, delle tempistiche necessarie per lo sviluppo delle attività di progettazione, l'espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori e dei tempi necessari per la realizzazione dell'opera, una proroga di 24 mesi al termine di ultimazione lavori, portandolo a fine dicembre 2020.

con nota del 10/07/2018 (PG.2018.488694) la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che la variante in riduzione della Stazione elettrica 220 kv di Tornolo non era da assoggettare ad alcun procedimento di valutazione ambientale, riservandosi una successiva valutazione in merito alla concessione della proroga della V.I.A.;

con atto n° 4287 del 24 agosto 2018, ARPAE, dopo espletamento di apposita Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona in data 12/07/2018 e successiva espressione favorevole del Comune di Tornolo (prot. ARPAE 15122 del 17/7/2018) ha valutato la variante in riduzione del progetto "Stazione Elettrica della Rete Trasmissione Nazionale a 220 kV con isolamento in aria denominata Stazione Elettrica 220 kV di Tornolo e relativi raccordi aerei in entra esce alla linea 220 kV "Avenza-S.Colombano" conforme, in quanto modifica non sostanziale, a quanto autorizzato dalla Provincia di Parma con le D.D. n° 3552 del 13/10/2008, n° 2257 del 30/06/2010, n° 1419 del 06/06/2012 e provvedimenti conseguenti;

con DGR n. 1862 del 5 novembre 2018 la Regione Emilia-Romagna ha concesso a Fri-El Albareto S.r.l. la proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla DGR n. 738/2012 fino al 22/07/2019 per l'ultimazione dei lavori del progetto di realizzazione dell'impianto eolico in località Passo Cento Croci, Macchia Peraglia e Monte Scassella nei comuni di Albareto e Tornolo (PR) in avanzato stato di realizzazione;

con atto n° 6125 del 23/11/2018 ARPAE, in coerenza con quanto stabilito dalla RER con l'atto 1862/2018, ha approvato quale termine ultimo per la conclusione dei lavori dell'impianto FRIEL Albareto S.r.l. ai fini dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 la medesima data del 22/7/2019;

CONSIDERATO CHE:

Terna Rete Italia SpA ha supportato la sua richiesta di proroga con una serie di motivazioni tecniche e procedurali relative alla necessità di ottimizzare il layout del progetto autorizzato della Stazione elettrica 220 kV di Tornolo al fine di ridurre gli impatti e le interferenze con aree ad elevata instabilità idrogeologica, forte acclività e diffusi fenomeni erosivi;

tale rimodulazione determina una riduzione delle dimensioni degli edifici di Stazione e una significativa riduzione del suolo occupato con una notevole riduzione dei movimenti terra e delle necessarie opere di consolidamento;

per le motivazioni di cui sopra la rimodulazione del layout della Stazione di trasformazione, già valutato positivamente dagli Enti preposti come riportato nelle premesse, in considerazione della complessità geologica e geomorfologica del sito richiede più tempo per sviluppare le attività di progettazione esecutiva, per l'affidamento dei lavori e per la realizzazione dell'opera;

la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12/07/2018 per la valutazione della proposta di rimodulazione in riduzione della Stazione Elettrica di trasformazione ha altresì valutato favorevolmente, nella medesima seduta, la concessione di una proroga della data per l'ultimazione dei lavori al 31/12/2020;

la Regione Emilia-Romagna con Determinazione Dirigenziale n° 19424 del 22/11/2018 ha approvato la richiesta avanzata dalla Società Terna Rete Italia concedendo, ai fini della validità del provvedimento di V.I.A., una proroga per la realizzazione del progetto di 24 mesi al termine di ultimazione lavori della Stazione elettrica 220 kV di Tornolo, portandolo a fine dicembre 2020;

il Comune di Tornolo con nota acquisita al prot. ARPAE n° PGPR26619 del 17/12/2018 ha espresso parere favorevole in merito alla concessione, ai fini dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03, della proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al 31/12/2020;

DETERMINA

di prendere atto dei contenuti della Determinazione Dirigenziale Emilia-Romagna n° 19424 del 22/11/2018 e della relativa proroga della validità della V.I.A. al **31/12/2020**;

di prendere atto del parere del Comune di Tornolo (allegato al presente atto) acquisito al prot. ARPAE PGPR26619 del 17/12/2018 con il quale si esprime parere favorevole in merito alla concessione, ai fini dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03, della proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al 31/12/2020 e con il quale contestualmente si dispone che:

- il termine di ultimazione lavori, di cui al Permesso di costruire n. 06/A del 07/07/2008 così come successivamente volturato e variato, è prorogato al **31/12/2020**

uniformando pertanto tale data, alla scadenza del provvedimento di V.I.A. del progetto in essere;

- ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.R. n. 15/20013 e s.m.i., qualora il soggetto incaricato della direzione lavori e la relativa impresa esecutrice, già comunicati con nota del 08.11.2011 prot. 2255 in allegato, vengano variati, siano tempestivamente comunicati a questo Ente i relativi nominativi e i riferimenti dei nuovi soggetti incaricati.

di approvare per quanto attiene all'A.U. ex D.Lgs 387/30, in coerenza con quanto stabilito dalla RER con l'atto 19424/2018, quale termine ultimo per la conclusione dei lavori della Stazione Elettrica della Rete Trasmissione Nazionale a 220 kV con isolamento in aria denominata "Stazione Elettrica 220 kV di Tornolo" e relativi raccordi aerei in entra-esci alla linea 220 kV "Avenza -S. Colombano" la data del **31/12/2020**;

di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione agli Enti convocati nella Conferenza dei Servizi.

Il Responsabile
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.