

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1932 del 28/04/2020
Oggetto	Ditta Sorgenia Hydro Power S.r.l., Autorizzazione Unica n. 1089/2016 del 19/04/2016 per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione idrica dal torrente Taro in località Piane di Carniglia in comune di Bedonia (PR) ai sensi del D.Lgs 387/03 - Proroga dell'avvio dei lavori
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1991 del 28/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto APRILE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



Ditta Sorgenia Hydro Power S.r.l., Autorizzazione Unica n. 1089/2016 del 19/04/2016 per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione idrica dal torrente Taro in località Piane di Carniglia in comune di Bedonia (PR) ai sensi del D.Lgs 387/03 – Proroga dell'avvio dei lavori

=====

IL DIRIGENTE

VISTI:

- L.241/1990;
- L.R. 4/2018;
- D.Lgs. 152/2006;
- D.Lgs. 387/2003;
- L.R. 26/2004;
- D.M. 10/09/2010;
- D.Lgs 28/2011;
- L.R. 13/2015.

PREMESSO CHE:

la Ditta Sorgenia Green Srl, in data 19/09/2013, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 s.m.i. e Valutazione di Impatto Ambientale (acquisita agli atti della Provincia di Parma con prot. n. 60894 del 23/09/2013), per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica con derivazione sul fiume Taro in Loc. Piane di Carniglia, in Comune di Bedonia; l'istanza è stata successivamente volturata alla Società HYDRO SRL ed infine alla Società SORGENIA HYDRO POWER srl con sede in via V.Viviani 12 MILANO, CF P.IVA 09262960967 iscritta a REA Milano al n.2080414;

ARPAE S.A.C. Parma con determinazione n. 1089 del 19 aprile 2016 ha autorizzato SORGENIA HYDRO POWER srl, ai sensi del D.Lgs. 387/03 alla costruzione ed esercizio di impianto Idroelettrico sul Torrente Taro in Località Piane di Carniglia in Comune di Bedonia in Provincia di Parma;

il medesimo atto autorizzativo precisava, ai sensi dell'art 19 della L.R. RER 26/2004, che SORGENIA HYDRO POWER srl era tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione fosse divenuto inoppugnabile (19 feb. 2017) e presentare almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori ad ARPAE SAC il progetto esecutivo comprensivo di crono-programma con indicazione della data di inizio e fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpa.emr.it** | **www.arpae.it** | P.IVA 04290860370

l'art.19 comma 2 della succitata L.R. Emilia-Romagna n. 26/2004 stabilisce che: "Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dell'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'Autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente il nuovo termine;

ARPAE SAC di Parma, vista la richiesta di proroga (prot. PGPR 2103 del 8 febbraio 2017), con determinazione dirigenziale n. 1105 del 6/03/2017 ha concesso a SORGENIA HYDRO POWER srl un primo rinvio del termine utile per l'avvio dei lavori fissandolo al 1 luglio 2018 con collaudo e messa in esercizio dell'impianto entro il 30 aprile 2019;

ARPAE SAC di Parma, vista la richiesta di ulteriore proroga (prot. PGPR 9523 del 4/5/2018) con determinazione dirigenziale n. 2721 del 30/05/2018 ha concesso a SORGENIA HYDRO POWER srl una ulteriore dilazione fissando il nuovo termine per l'avvio dei lavori al 1 luglio 2019 e per il termine dei lavori, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto al 30 aprile 2020;

ARPAE SAC di Parma, vista la richiesta di ulteriore proroga (prot. PGPR 94931 del 17/06/2019 con determinazione dirigenziale n. 3048 del 24/06/2019 ha concesso a SORGENIA HYDRO POWER srl una ulteriore dilazione fissando il nuovo termine per l'avvio dei lavori al 1 luglio 2020 e per il termine dei lavori, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO CHE:

SORGENIA HYDRO POWER srl con lettera (prot. PG 56008 del 16/04/2020) ha avanzato una nuova richiesta di proroga di un anno per avvio e fine lavori indicando le nuove date per l'avvio del 1 luglio 2021 e per la fine lavori collaudo e messa in esercizio dell'impianto del 30 aprile 2022;

CONSIDERATO CHE:

la ditta giustifica la nuova richiesta dichiarando che i termini precedentemente fissati non potranno essere rispettati per cause non imputabili alla medesima e più precisamente:

1. l'attuale situazione di emergenza legata alla diffusione della grave crisi epidemiologica da COVID 19 e agli effetti derivanti anche dai provvedimenti volti al contenimento del virus progressivamente assunti dal Governo e agli inevitabili effetti di coda che si riverbereranno senza dubbio anche successivamente al episodio di attuale emergenza, comportano una situazione di oggettiva impossibilità di portare avanti le attività e i vari adempimenti previsti nell'ambito dei titoli autorizzativi rilasciati. Tra questi in particolare si citano sopralluoghi, verifiche, rilevamenti, indagini in loco propedeutici all'avvio dei lavori nonché all'interlocuzione con le Pubbliche Amministrazioni;

2. la proposta di piano di monitoraggio della funzionalità delle scale di risalita della fauna ittica presentata con nota prot. HYP/SVIN/2017/0002 del 06/02/2017 è tuttora in fase di approvazione presso l'Ente competente (ex Servizio Agricoltura e Risorse Naturali della Provincia di Parma), come previsto dall'art. 10 comma 12 del provvedimento di concessione di cui alla determinazione n. 12349 del 29/09/2015, volturata con Atto n. 2309 del 18 febbraio 2016;

3. il piano economico-finanziario, allegato a suo tempo alla documentazione di progetto, si basa sul riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte idroelettrica. Si fa presente che l'impianto in oggetto non è entrato in posizione utile nelle graduatorie del GSE ex DM 23 giugno 2016 in quanto l'intero contingente di potenza riservato alla fonte idroelettrica è stato saturato dagli impianti iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del precedente DM 6 luglio 2012, ai quali era stata assegnata una posizione di vantaggio nella formazione della graduatoria;

4. ai fini dell'accesso agli incentivi GSE ai sensi del vigente Decreto Ministeriale del 4 luglio 2019 (DM FER 1), risulta necessario ottenere dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) un'idonea attestazione di conformità alle linee guida ambientali come definito dal DM FER 1 stesso sulla base dell'apposita istruttoria tuttora in corso per il progetto in oggetto; il suddetto DM FER 1 prevede la possibilità di poter presentare la richiesta di iscrizione agli incentivi del GSE nel corso del triennio 2019-2021 e che ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) del DM FER 1 l'ultima delle graduatorie sarà pubblicata dal GSE a gennaio 2022

RITENUTA :

adeguatamente motivata la richiesta di proroga,

DETERMINA

di prendere atto della nuova istanza di proroga e del cronoprogramma aggiornato trasmessi a ARPAE SAC di Parma da SORGENIA HYDRO POWER srl (prot. PG 56008 del 16/04/2020);

di considerare adeguatamente motivata la richiesta e prorogare il termine utile per l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto idroelettrico sul torrente Taro in Località Piane di Carniglia in Comune di Bedonia (PR) per la quale SORGENIA HYDRO POWER srl è stata precedentemente autorizzata con determinazione dirigenziale n. 1089 del 19 aprile 2016, al giorno **1 luglio 2021**; i lavori, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto dovranno **concludersi** entro il **30 aprile 2022**;

di stabilire che almeno 60 gg prima dell'avvio dei lavori dovrà essere consegnata ad ARPAE SAC di Parma la prevista fidejussione e la copia del progetto esecutivo dei lavori; copia del CRE/collaudo dovrà essere trasmessa prima dell'entrata in esercizio dell'impianto;

la presente disposizione vale anche ai fini del rispetto delle prescrizioni già inserite nell'atto di concessione alla derivazione della risorsa acqua ed occupazione di aree demaniali rilasciata dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po con determina dirigenziale n. 12349 del 29/09/2015 e successivamente volturata con Atto STB n. 2309 del 18/02/2016;

di stabilire infine che una volta costruita la scala di rimonta per pesci, la ditta dovrà attivare il monitoraggio sulla funzionalità dei passaggi da svolgersi con frequenza annuale, per una durata minima di due anni da eseguite su tre stazioni (monte, valle e intermedia), attraverso catture dirette dei pesci e caratterizzando gli esemplari di maggiori dimensioni con la tecnica della marcatura differenziata o individuale. A conclusione delle prime due annualità di monitoraggio, qualora dovesse emergere una inefficacia delle opere realizzatesi si ritiene che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere ad opportuni correttivi strutturali dei passaggi per pesci e alla replica dei monitoraggi o, in alternativa, potrà essere chiamata a corrispondere obblighi ittiogenici compensativi.

di trasmettere copia della presente determinazione alla Società SORGENIA HYDRO POWER srl e per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma; Comune di Bedonia; Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est; Ente di Gestione per la Biodiversità dell'Emilia Occidentale; AUSL..

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento si potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data del ricevimento, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.



Il responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli incaricato di funzione per ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.