

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2019-135 del 20/12/2019
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Tecnico e Patrimonio. Accordo di Programma sottoscritto con il Comune di Ravenna, relativo alla realizzazione della nuova Sede Arpae. Approvazione perizia di variante finale e sottoscrizione atto aggiuntivo.
Proposta	n. PDEL-2019-145 del 20/12/2019
Struttura proponente	Servizio Tecnico e Patrimonio
Dirigente proponente	Candeli Claudio
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 20 (venti) dicembre 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Tecnico e Patrimonio. Accordo di Programma sottoscritto con il Comune di Ravenna, relativo alla realizzazione della nuova Sede Arpa. Approvazione perizia di variante finale e sottoscrizione atto aggiuntivo.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 6/09/2010 con la quale si approvava il nuovo schema dell'Accordo di Programma Comune di Ravenna - Arpa per la realizzazione di un polo di uffici pubblici nell'ambito del progetto urbanistico esecutivo "Corso Sud" unità minima di intervento n. 3, nel quale viene modificato, nonché ridotto, l'elenco degli immobili oggetto di permuta e si concordano le modalità di pagamento da parte di Arpa circa il trasferimento in proprietà dell'area di sedime dell'edificio;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 20/12/2013 con la quale si approvava la sottoscrizione del contratto di appalto;
- la Determinazione dirigenziale n. 530 del 13/08/2015 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Realizzazione della nuova Sede della Sezione Provinciale di Ravenna. Perizia di variante e suppletiva n. 1";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 103 del 12/10/2017 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Realizzazione della nuova Sede della Sezione Provinciale di Ravenna. Approvazione perizie di variante n 2 e 3 e sottoscrizione atto aggiuntivo";
- la Determinazione dirigenziale n. 660 del 14/08/2018 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Realizzazione della nuova Sede della Sezione Provinciale di Ravenna. Approvazione perizia di variante e suppletiva n.4";

RICHIAMATE INOLTRE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 127 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 19/07/2018 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi tecnici. Integrazione del Piano degli

Investimenti 2018-2020 e revisione del Budget Investimenti 2018 a seguito della D.D.G. n. 43/2018”;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2019, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2019”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n 115 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2019 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 23/08/2019 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Integrazione del Piano degli Investimenti 2019-21 e revisione del Budget Investimenti 2019 a seguito della D.D.G. n. 48/2019”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 20/12/2019 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2020, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2020”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 20/12/2019 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2020 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna”;

PREMESSO:

- che Arpa Emilia-Romagna ha adempiuto, a tutt’oggi, agli oneri derivanti dall’Accordo di Programma in oggetto;

CONSIDERATO:

- che in vista del completamento delle opere si è resa necessaria una ulteriore perizia di variante per eseguire alcune integrazioni alle lavorazioni relative agli impianti meccanici,

elettrici ed alle opere edili;

- che, in particolare, in riferimento alle opere edili si è reso necessario apportare una modifica al tracciato delle rete di teleriscaldamento che comporta la stesura di ulteriori 160 metri di tubazioni;

PRESO ATTO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale di Ravenna n. 701 del 17 dicembre 2019 Prot. n. 244686 è stata approvata la perizia variante contenente le modifiche sopra esposte;

ACCERTATO:

- che il quadro economico dell'appalto in oggetto viene rideterminato, a seguito della variante di cui trattasi, per la quota parte di Arpae, come segue:

Q.T.E. NUOVA SEDE ARPAE RAVENNA – Variante 5	
LAVORI E SERVIZI A CORPO MISURA ED ECONOMIA	€ 10.816.038,38
Ampliamento e modifiche per inserimento SAC e adeguamento sicurezza e impiantistica laboratori PV2 – PV3	€ 2.877.386,33
Atto aggiuntivo	€ 200.000,00
Soluzioni impiantistiche per maggior flessibilità, corpi illuminanti a led realizzazione completa dell'impianto di teleriscaldamento – PV4;	€ 535.523,61
Implementazione teleriscaldamento, sistema di supervisione, gas tecnici e assestamenti finali – PV5	€ 489.412,10
Atto aggiuntivo	€ 100.000,00
Sommano lavori a base d'asta	€ 15.018.360,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
IVA 22% edifici, parcheggio coperto e sicurezza	€ 2.943.294,69
IVA (22%) variante 4	€ 117.815,19
IVA (22%) variante 5	€ 129.670,66
IVA 10% su opere di urbanizzazione	€ 51.481,25
Sommano IVA sui lavori	€ 3.242.261,79
Spese tecniche	€ 1.190.458,78
Validazione UNITEKNA	€ 19.828,80
Incentivo ex L. 109/94	€ 32.513,34
Collaudi	€ 26.567,82
Sommano	€ 1.269.368,74
Imprevisti, rimborso oneri Stazione Appaltante Comune di Ravenna ecc.	€ 38.432,08
Importo totale somme a disposizione	€ 1.307.800,82
Totale A) + B) + C)	€ 19.568.423,03

PRESO ATTO:

- che pertanto l'investimento complessivo per Arpae sarà di Euro 21.630.423,03 e che il finanziamento dell'intervento sarà composto come illustrato nella tabella seguente:

NUOVA SEDE ARPAE RAVENNA	
Descrizione investimenti	Importo
Q.T.E. VARIANTE 5 (incluse spese amministrative da corrispondere a Comune di Ravenna)	€ 19.568.423,03
Acquisto terreno da Comune di Ravenna	€ 2.055.000,00
Spese per frazionamento	€ 7.000,00
Totale	€ 21.630.423,03

Finanziamenti previsti	Importo
Finanziamento RER – DGR 1728/2015 – cap.37035 bil. 2014-2016	€ 11.000.000,00
Totale accantonamenti di bilancio 2013 – 2019	€ 10.630.423,03
Totale	€ 21.630.423,03

- ed in particolare per quanto concerne i finanziamenti:
 - concessione, con D.G.R. n. 1728/2015 , da parte della Regione Emilia-Romagna, di un contributo in conto capitale pari a Euro 11.000.000,00 (cap. 37035), da corrispondere a seguito di presentazione degli stati di avanzamento lavori, quale quota pari al 76,06 % dell'originario importo del quadro economico per la realizzazione della nuova sede di Euro 14.462.712,29;
 - accantonamenti degli utili di bilancio esercizi 2013-2019 per la somma complessiva di Euro 10.630.423,03;

VISTO:

- l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolamentare i rapporti tra i Committenti e la Ditta esecutrice e ritenuto di doverlo approvare;

RILEVATA:

- l'opportunità di intervenire alla sottoscrizione di detto atto aggiuntivo a tutela degli adempimenti di propria spettanza, quali ad esempio la corresponsione della propria quota per il pagamento dei lavori eseguiti e quant'altro possa derivare in corso di esecuzione del contratto;

RITENUTO:

- a tal fine, di delegare alla firma l'Ing. Claudio Candeli, Responsabile del Servizio Tecnico e Patrimonio;

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Claudio Candeli, Responsabile del Servizio Tecnico e Patrimonio, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente

provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento l'Ing. Claudio Candeli;

DELIBERA

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 5 e lo schema di atto aggiuntivo allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolamentare tutti i rapporti intercorrenti fra la Ditta esecutrice dell'appalto e i Committenti e di delegare l'Ing. Claudio Candeli, Responsabile del Servizio Tecnico e Patrimonio, alla sottoscrizione del medesimo;
2. di dare atto per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari, che il presente provvedimento prevede una spesa complessiva pari ad Euro 21.630.423,03 (IVA compresa) e che il completamento degli interventi, inclusa la quota residua di costo da liquidare per l'acquisto del terreno e il frazionamento, è ricompreso nel piano triennale degli investimenti 2020/2022, per i seguenti importi ed esercizi di riferimento:
 - Euro 19.777.067,03 quota relativa a lavori eseguiti e anticipi per l'acquisto del terreno negli esercizi 2015-2019;
 - Euro 1.853.356,00 esercizio 2020;
3. di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvederà con le modalità esposte in premessa;
4. di prendere altresì atto che le quote annuali di ammortamento delle opere realizzate, per la parte finanziata da contributi in conto capitale regionali e da proventi di Arpae, saranno "sterilizzate" nei rispettivi bilanci di competenza;
5. di trasmettere alla Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente il presente atto;
6. di procedere a richiedere alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, a fronte del nuovo Quadro Tecnico Economico approvato con il presente atto, la liquidazione della quota residua del contributo in conto capitale concesso e ancora non liquidato, a seguito degli stati di avanzamento lavori già rendicontati, pari a Euro 205.977,27.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Comune di Ravenna
Area Infrastrutture Civili

-----Servizio Edilizia -----

Intervento: Realizzazione di un nuovo polo di uffici pubblici nell'ambito del progetto urbanistico

corso sud unità minima di intervento n. 3 uffici Comunali e uffici ARPAE

Impresa affidataria: PASSARELLI SpA

Importo contrattuale di Euro: 18.510.585,31

Perizia di variante

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

Tra

L'ing Claudio Bondi nella sua qualità di RUP dell'intervento in oggetto evidenziato

L'ing Claudio Candeli in nome e per conto dell'ARPAE

E

L'Ing. Giuseppe Passarelli nella sua qualità di legale rappresentante della società Passarelli spa, assuntrice dell'appalto

PREMESSO CHE

- Con determina dirigenziale n. F/31 del 08.11.2013 il Comune di Ravenna affidava definitivamente i lavori in oggetto indicati alla Impresa Passarelli SpA con sede in Sant'Agnello (NA) via Cocumella,1;
- contratto n. 1180 di repertorio in data 15 gennaio 2014, stipulato presso il Comune di Ravenna l'Impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo di euro 18.510.585,31 (Iva escl.) così articolato:
euro 17.932.427,34 (diciassettemilioninovecentotrentaduemilaquattrocentoventisette/34) per le opere edili/strutturali e gli impianti elettrici e meccanici, euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per la manutenzione triennale, euro 541.657,97 (cinquecentoquarantunomila seicentocinquantesette/97) più 1.500,00 (millecinquecento/00) - manutenzione triennale - per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per il totale complessivo di cui sopra, ovvero € 18.510.585,31 (diciottomilionicinquecentodieciemilacinquecentottantacinque/31);
- Con determina dirigenziale DD n. DO/85 del 16.06.2015 PG 85599 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 con un aumento degli importi di euro € 872.477,59 (ottocentoseptemilaquattrocento settantasette/59) comprensivo degli oneri sicurezza, che ha portato l'ammontare complessivo del contratto ad euro € 19.383.062,90 (diciannovemilionitrecentoottantatresessantadue/90) oltre IVA;
- in data 3/10/2017 con delibera della G.C. n. 565 veniva approvata una Perizia Suppletiva n.2 di variante unendo le varianti denominate PV2 e PV3 , conducendo ad un ulteriore aumento dell'importo

contrattuale di euro €. 3.539.066,09 oltre all'IVA di cui euro 467.867,81 a carico del Comune di Ravenna e ad euro 3.077.386,33 a carico di ARPAE;

- essendo tale importo suppletivo superiore al cosiddetto quinto d'obbligo le parti, in merito a tale perizia sottoscrivevano apposito atto aggiuntivo, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 del DPR 207/2010, disposizione valevole *ratione temporis* nella fattispecie;
- in tale occasione veniva concordato un tempo *"residuo per tutti i lavori dell'appalto pari a giorni 675 naturali e consecutivi, decorrenti dalla ripresa dei lavori, che sarà disposta con ordine di servizio a seguito della sottoscrizione della presente perizia di variante"*
- in data 3/10/2018 con DD n. 2289 veniva affidata una ulteriore perizia di variante per l'importo complessivo di euro 918.862,53 che ha portato l'ammontare complessivo del contratto ad euro 23.847.179,57 di cui euro 9.402.058,43 a carico del Comune di Ravenna e ad euro 14.445.121,14 a carico di ARPAE;
- E' in ultimo insorta la necessità di una perizia conclusiva, al fine di poter dare l'opera finita e funzionante ;
- Sono insorte alcune contestazioni sulla determinazione dei Nuovi Prezzi, con intervento conclusivo del RUP ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010, con individuazione degli importi riconoscibili;
- Le varianti sono state trasmesse all'appaltatore, ai sensi dell'art.161 comma 13 del DPR 207/2010, essendosi superati, già in occasione della perizia n.2, i limiti del cosiddetto "quinto d'obbligo";
- l'appaltatore ha riscontrato l'inoltro, dichiarando la propria accettazione tecnica economica della variante, evidenziando la disponibilità a proseguire la realizzazione e concludere per l'effetto l'opera assunta, enunciando le condizioni cui tale disponibilità era subordinata, ai sensi e per gli effetti della citata disposizione di cui all'art.161 comma 13 del DPR 207/2010;
- il RUP ha esperito apposita istruttoria, unitamente al responsabile ARPAE, che ha espresso medesimo parere, ritenendo accettabili e congrue le condizioni espresse, tenendo conto dell'interesse pubblico, alla conclusione dell'opera e dell'obiettivo procrastinarsi dei tempi realizzativi rispetto q quelli prefissati;
- nel particolare l'importo della perizia, comporta una determinazione di quello dell'appalto, di Euro 24.591,194,26 che, apprezzando la richiesta dell'appaltatore conduce ad importo finale complessivo dell'appalto di Euro 24.741.194,26 con un aumento complessivo di Euro 894.014,69 di cui Euro 304.602,59 a carico del Comune di Ravenna e ad euro 589.412,10 a carico di ARPAE;
- le motivazioni sottese all'adozione della variante rientrano in quelle di cui all'art. 132 comma 1, lett. b) e c) del Decreto Legislativo 163/2006, e all'art 311 del DPR 207/2010 come meglio espresso nella Relazione della Direzione Lavori, depositata in atti;
- e' rilevata la necessità di stipulare, stante l'importo della perizia, un apposito atto aggiuntivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 comma 4 del DPR 207/2010;
- è riscontrata la pari necessità di far sottoscrivere preliminarmente all'appaltatore, lo schema di detto atto aggiuntivo, al fine di sottoporre lo stesso unitamente alla perizia nel suo complesso, alla valutazione ed approvazione da parte degli organi decisionali dell'Amministrazione;
- il rappresentante dell'ARPAE sottoscrive il presente schema, in segno di approvazione delle risultanze tecnico economiche ivi contenute;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art.2.

L'impresa Passarelli Costruzioni SpA assume l'impegno di eseguire senza riserva ed eccezione alcuna, alle condizioni dedotte nel presente atto, le nuove lavorazioni come risultanti e dettagliate nei seguenti documenti di perizia:

Relazione tecnica

Quadro Comparativo

Elenco di progetto di cui all'allegato elenco elaborati

I documenti di cui sopra vengono ad essere siglati dalle parti.

Tale impegno è condizionato alla stipula di apposito atto aggiuntivo, nel quale dovranno essere traslate le condizioni dedotte nel presente schema. Salvo per quanto sopra, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto originale e ai successivi documenti contrattuali in essere tra le parti e agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati..

Art. 3

L'importo in aumento oggetto del presente schema di atto rispetto all'importo del contratto, al netto di ribasso d'asta, come derivante dalla perizia di variante, risulta di euro 744.014,69 per un ammontare complessivo, tenendo conto dell'importo aggiuntivo richiesto dall'appaltatore, ed accettato dall'Amministrazione, di Euro 894.014,69 oltre IVA, così articolato:

- Maggior importo Comune Euro 304.602,59 di cui Euro 50.000,00 per importo aggiuntivo;
- Maggior importo ARPAE Euro 589.412,10 di cui Euro 100.000,00 per importo aggiuntivo;

I gruppi di lavorazione omogenea di cui agli art. 3, comma 1, lettera S del DPR 207/2010, art. 43, commi 6 e 8 del DPR 207/2010 e art. 161, comma 16, del DPR 207/2010, sono indicati nella tabella allegata al presente atto che sostituisce quella riportata all'art. 1, comma 6 del Capitolato Speciale di Appalto – Norme Amministrative.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto, così come variato dalla perizia di variante, avverrà alle medesime condizioni già in essere, ad eccezione dell'importo aggiuntivo richiesto dall'appaltatore, pari ad Euro 150.000,00 nette che sarà liquidato in ratei, nei primi due SAL utili, susseguenti all'attuazione della perizia di variante, con inserimento nei rispettivi Certificati di Pagamento, in quote paritetiche tra il Comune e l'ARPAE.

Art. 4

Ai sensi degli articoli 161 c. 6 e 163 del DPR N. 207/10, vengono concordati i NP, come dedotti nell'apposito verbale di concordamento allegato al presente schema;

Art. 5

Le parti convengono come le motivazioni sottese alle riserve elevate dalla Passarelli siano da considerarsi caducate con l'adozione della perizia di variante e con l'assunzione dell'impegno da parte del Comune e dell'ARPAE di liquidare, nell'ambito dell'appalto, gli importi dedotti le riserve. Questi ultimi non risultano aggiuntivi rispetto all'ammontare dell'appalto, essendo correlati solo ad una prospettata sotto contabilizzazione frutto di un diverso apprezzamento in avanzamento dei lavori da parte della Direzione

lavori. La Passarelli, con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, rinuncia comunque a pretendere qualsiasi interesse moratorio correlato alla metodologia di contabilizzazione adottata dal Direttore dei Lavori, che la stessa assertivamente ritiene errata. Per l'effetto di quanto sopra la Passarelli dichiara che, con l'attuazione di quanto concordato nel presente atto e con la liquidazione dell'importo dell'appalto, come in ultimo determinato, non avrà nulla a che pretendere dall'Amministrazione per qualsiasi fatto od accadimento precedente alla sottoscrizione del presente atto;

Art.6

Per effetto di quanto concordato nel presente atto viene determinato un maggior tempo residuo di 120 giorni naturali e consecutivi per i lavori di variante. L'impresa si impegna a presentare apposito cronoprogramma lavori aggiornato dopo la stipula dell'atto aggiuntivo.

Art.7

La Passarelli si impegna a produrre, all'atto della stipula dell'atto aggiuntivo, apposita polizza cauzionale definitiva, autonoma od integrativa di quella in essere, correlata all'importo aggiuntivo dedotto all'art.3, nonché adeguamento al POS in aderenza a quanto specificato nei documenti della sicurezza aggiornati secondo le lavorazioni della perizia di variante, n.2 e n. 3.

Art.8

La Passarelli nel sottoscrivere il presente schema si obbliga a pervenire alla stipula dell'atto aggiuntivo, riportante le condizioni qui espresse, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che interverrà previa approvazione della perizia di variante, da assumere entro 60 giorni dal presente atto.

ART.9

Tutte le spese relative alla stipula dell'atto aggiuntivo, comunque da registrare in misura fissa, essendo il presente atto soggetto ad iva, saranno a carico della Passarelli;

ART.10

Il presente schema debitamente sottoscritto, sarà inoltrato ad horas a cura del RUP all'Amministrazione, unitamente a tutta la relativa documentazione, al fine di far pervenire la stessa all'approvazione della perizia di variante.

L'IMPRESA
PASSARELLI SPA

per COMUNE DI RAVENNA
il RUP
Ing Claudio Bondi

per ARPAE
Ing Claudio Candeli

Allegati.

Elenco elaborati di perizia

N. proposta: PDEL-2019-145 del 20/12/2019

Centro di Responsabilità: Servizio Tecnico e Patrimonio

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Tecnico e Patrimonio. Accordo di Programma sottoscritto con il Comune di Ravenna, relativo alla realizzazione della nuova Sede Arpae. Approvazione perizia di variante finale e sottoscrizione atto aggiuntivo.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 20/12/2019

Il Dirigente
