

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-1058	del 29/12/2023
Oggetto	Laboratorio Multisito. Contratto avente ad oggetto la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio (CIG 840930385C - CUP J69G20000360007). Approvazione di III atto aggiuntivo.	
Proposta	n. PDTD-2023-1093	del 28/12/2023
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Forti Stefano	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Forti Stefano	

Questo giorno 29 (ventinove) dicembre 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Responsabile, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Laboratorio Multisito. Contratto avente ad oggetto la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio (CIG 840930385C - CUP J69G20000360007). Approvazione di III atto aggiuntivo.**

**RICHIAMATI:**

- la D.D.G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023";
- la D.D.G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", applicabile ai procedimenti in corso alla data dell'1 luglio 2023 ai sensi dell'art. 226 del D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae;

**CONSIDERATI**

- la determina n. 33 del 20/01/2021 con la quale ARPAE ha aggiudicato, a seguito di procedura aperta, telematica, indetta con determinazione n. 644 del 9/9/2020, l'affidamento della fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici da laboratorio alla società Waldner Srl, con sede a Biassono (MB) alla via Friuli n. 7 - Codice Fiscale 00799220157 e partita IVA n.00694200965, per l'importo complessivo di euro 799.367,46;
- il contratto recante il n. CONT/1/2021 del 18/3/2021 (CIG 840930385C, CUP J69G20000360007) di fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici da laboratorio, sottoscritto con la Waldner Srl, affidato alla stessa in virtù del suddetto atto dirigenziale;
- le determine n. 825 del 19/11/2021, e n. 412 del 24/05/2022 con le quali Arpae ha autorizzato l'estensione del contratto, di cui al punto precedente, per la fornitura aggiuntiva di nuove cappe da destinarsi a varie strutture laboratoristiche dell'Agenzia alle condizioni di cui agli atti della procedura di affidamento summenzionata;

- la determina n. 614 del 03/08/2022 di recepimento della modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del d. lgs. 50/2016, del contratto recante il n. CONT/1/2021 del 18/3/2021 (CIG 840930385C, CUP J69G20000360007) come dettagliata e disciplinata nell'atto aggiuntivo allegato alla medesima determinazione, avente ad oggetto forniture e servizi supplementari per un importo complessivo pari ad euro 125.287,24 (IVA esclusa);
- il primo atto aggiuntivo sottoscritto tra le parti prot. PG-2022-129637 del 4/8/22;
- la determina n. 699 del 28/8/2023 di ulteriore modifica, del contratto succitato, mediante la sottoscrizione di un II atto aggiuntivo, allegato alla stessa, per un importo complessivo pari ad euro 31.513,93 (IVA esclusa);
- il secondo atto aggiuntivo, sottoscritto in data 31/8/2023 ( prot. n. pg/2023/147927), nel quale era stato, altresì convenuto che tutte le prove di collaudo finale degli impianti dovevano avvenire entro il 30/10/2023;

#### PREMESSO

- che in relazione a circostanze sopravvenute legate al collaudo del complesso sistema impiantistico del nuovo immobile sito in Ravenna, alla via Marconi, prossima sede della struttura laboratoristica di Ravenna, è necessario procedere ad una modifica del contratto in essere soprarichiamato, e dei connessi atti aggiuntivi, per quanto riguarda le necessarie tempistiche di completamento delle attività e di pagamento delle forniture effettuate;

#### CONSIDERATO:

- il cronoprogramma delle attività indicato nel secondo atto aggiuntivo;

#### RICHIAMATE

- tutte le comunicazioni intercorse tra la scrivente Amministrazione e la ditta Waldner in merito all'avanzamento ed esecuzione delle prestazioni convenute, agli atti;

#### DATO ATTO

- del completamento di tutte le prove di funzionalità e collaudo delle nuove cappe e delle forniture oggetto del contratto principale e degli atti aggiuntivi, che sono state effettuate dal 25/9/2023 al 12/10/2023, con esito positivo, come da verbale di collaudo del Direttore dell'esecuzione del 21/12/2023, al quale ci si richiama integralmente;
- che residuano a carico di Waldner e per ragioni non imputabili alla Waldner medesima esclusivamente le attività relative al trasferimento delle cappe installate presso il

laboratorio della sede di Via Alberoni alla nuova sede di Ravenna, Via Marconi, quali descritte nel secondo atto aggiuntivo al contratto principale;

- che è stato redatto un terzo atto aggiuntivo volto a disciplinare, d'intesa fra le parti, il pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate, e lo slittamento dei tempi di trasferimento delle cappe dalla sede di Via Alberoni alla nuova sede di Ravenna, Via Marconi, allegato al presente atto sub A);

#### RICHIAMATO

- l'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, applicabile alla fattispecie de quo essendo il contratto già in essere al 1/7/2023, il quale prevede la possibilità di modificare i contratti in corso di esecuzione per modifiche non sostanziali;

#### CONSIDERATO

- che in relazione ai rischi da interferenze per le attività di cui al presente provvedimento, si rinvia al DUVRI, redatto ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, già sottoscritto in data 13-15 aprile 2022 e al Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto in data 28/04/2022, e aggiornato in data 13/1/2023;

#### RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del d. lgs. 50/2016, tuttora vigente per la fattispecie de quo, il terzo atto aggiuntivo (allegato al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale) al contratto recante il n. CONT/1/2021 del 18/3/2021 (CIG 840930385C, CUP J69G20000360007) ed avente ad oggetto la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici da laboratorio, aggiudicato con determinazione n. 33 del 20/01/2021, alla società Waldner Srl, con sede a Biassono (MB) alla via Friuli n. 7 - Codice Fiscale 00799220157 e partita IVA n.00694200965;
- di comunicare la modifica del contratto di cui trattasi al SITAR;

#### ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, come da determina n. 33 del 20/01/2021, è il dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito;
- del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato da ultimo con D.D.G. n.114 del 23/10/2020, da parte della dott.ssa Lisa Recca, Responsabile Staff Amministrazione

Gestione Budget e Approvvigionamenti del Laboratorio Multisito;

DETERMINA

1. per tutto quanto sopra esposto, di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del d. lgs. 50/2016, tuttora vigente per la fattispecie de quo, il terzo atto aggiuntivo (allegato al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale) al contratto recante il n. CONT/1/2021 del 18/3/2021 (CIG 840930385C, CUP J69G20000360007) ed avente ad oggetto la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici da laboratorio, aggiudicato con determinazione n. 33 del 20/01/2021, alla società Waldner Srl, con sede a Biassono (MB) alla via Friuli n. 7 - Codice Fiscale 00799220157 e partita IVA n.00694200965;
2. di comunicare la modifica del contratto di cui trattasi al SITAR;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna maggiorazione dei costi già previsti nelle determinate richiamate in premessa e nel corpo dell'atto.

Il Responsabile Laboratorio Multisito

Arpae Emilia Romagna

(F.to Dr. Stefano Forti)

TERZO ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE  
DI CAPPE CHIMICHE E ALTRI ARREDI TECNICI DI LABORATORIO

REP. CONT. 1/2021 DEL 18.03.21

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge, tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po, 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come Arpae o Agenzia), nella persona di Stefano Forti nella sua qualità di Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpae ai sensi del Regolamento per la disciplina degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia,

E

Waldner Srl, sede legale in Biassono (MB), via Friuli,7, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Monza-Brianza, P. IVA 00694200965 e Codice Fiscale 00799220157, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona di Marco Vanzini, legale rappresentante della società medesima, come risulta da visura camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

Premesso:

- che in data 18 marzo 2021 è stato sottoscritto tra la Waldner s.p.a. e Arpae, in esito a gara pubblica, il contratto rep 1/2021 avente ad oggetto la fornitura e installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio - CIG 840930385C (di seguito il contratto);
- che in data 19 marzo 2021 è stata disposta la sospensione all'avvio del contratto di cui sopra, con verbale prot. n.PG/2021/43240 sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione, per Arpae, e dal Responsabile della Fornitura, per il Fornitore;
- che in data 7 settembre 2021 è stato sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione il verbale di ripresa delle attività;
- che con determina dirigenziale n. 614 del 03.08.2022 il Responsabile Laboratorio Multisito di Arpae ha approvato un atto aggiuntivo al contratto di cui sopra, sottoscritto tra le parti in data 4 agosto 2022 (prot. PG/2022/129637), con il quale era stato convenuto che "tutte le prove di collaudo finale degli impianti dovranno essere concluse tassativamente con oneri a carico di Waldner entro il 31.12.2022, fatta salva la proroga per cause non imputabili alla Waldner medesima";
- che con successiva determina dirigenziale n. 699 del 28.08.2023 il Responsabile Laboratorio Multisito di Arpae ha approvato un secondo atto aggiuntivo al contratto di cui sopra, sottoscritto tra le parti in data 31 agosto 2023 (prot. PG/2023/147927), con il quale era stato convenuto che "tutte le prove di collaudo finale degli impianti

dovranno essere concluse tassativamente con oneri a carico di Waldner entro il 31.10.2023, fatta salva la proroga per cause non imputabili alla Waldner medesima”;

- che in relazione a circostanze sopravvenute è necessario procedere ad una modifica ulteriore del contratto in essere per quanto riguarda le tempistiche di conclusione delle attività, nonché per forniture aggiuntive di completamento richieste al Fornitore;

Facendo seguito:

- al cronoprogramma dei lavori indicato nel secondo atto aggiuntivo (determina dirigenziale n. 699 del 28.08.2023);
- all'aggiornamento, in data 13.01.2023, del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal CSE di Arpae, per lo svolgimento di tutte le attività in presenza del cantiere per l'appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede di Via Berlinguer a Ravenna, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 6 del capitolato speciale di gara,
- alla fornitura e installazione aggiuntiva di n° 2 Controllori modulari programmabili (PLC) a servizio delle due aree (ala piccola e ala grande) e relativi moduli e quadri di contenimento, effettuata da Waldner in data 31.05.2023 e 01.06.2023 a completamento del sistema automatico di estrazione dell'aria a portata variabile e regolabile su ogni cappa;
- alla fornitura e sostituzione dell'inverter a servizio del motore H1 (sostituzione inverter da 4 kW con uno da 5,5 kW) richiesta a Waldner ed avvenuta in data 11.09.2023, oltre alla realizzazione della connessione di rete dei PLC, mediante patch di idonea lunghezza direttamente su due porte disponibili degli switch presenti sui rack, con patch posata all'interno di tubazione pvc rigido fissato a soffitto/parete o infilata nelle canaline esistenti, realizzata senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia.
- al verbale del 29.06.2023 relativo all'incontro tra Arpae, la ditta Waldner e la Direzione Lavori dell'appalto relativo alla costruzione della nuova sede di Arpae di Ravenna, per la fase di precollaudo delle cappe (prove preliminari di funzionalità), nel quale è stato concordata l'esecuzione di alcune migliorie impiantistiche da eseguirsi da parte di Waldner, senza oneri aggiuntivi per Arpae.
- a tutte le successive comunicazioni tra Arpae e la ditta Waldner attestanti l'effettuazione degli interventi eseguiti dalla stessa ditta, individuati e riportati nel verbale sopracitato del 29.06.2023;
- alla programmazione dei due PLC (ala grande e ala piccola) per il consenso degli inverter, il settaggio delle cappe, l'implementazione sul sistema di supervisione BNS dei parametri degli estrattori e della compensazione delle UTA, che è stata completata in data 27/09/2023;

- al completamento di tutte le prove di funzionalità e collaudo delle nuove cappe, che sono state effettuate dal 25.09.2023 al 12.10.2023, con esito positivo, come da verbale di collaudo del 21/12/2023;

Tutto quanto sopra premesso, a parziale modifica del contratto rep.n. 1/2021 del 18.03.2021 e degli atti aggiuntivi sopra richiamati, si stabilisce quanto segue:

1. In relazione all'avvenuto collaudo con esito positivo della fornitura delle cappe di cui al contratto del 18 marzo 2021, come da verbale del 21/12/2023, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Fornitore nella persona del sig. Simone Monopoli, Arpae autorizza la fatturazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in dipendenza del contratto richiamato, fatto salvo il recupero dell'anticipazione del 20% pari ad Euro 159.873,49 + IVA 22%, erogata in data 06/06/2022, e la ritenuta dello 0,5% che sarà liquidata al termine del contratto, dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
2. Per quanto sopra previsto, Arpae riconosce lo svincolo della fidejussione rilasciata da Banca Intesa Sanpaolo a garanzia dell'anticipazione n. 03099/8200/00870103 per un importo pari ad Euro 159.873,49.
3. per quanto riguarda il servizio di trasferimento delle cappe e degli arredi accessori, come descritti nell'offerta n° 430\_06115\_11136 del 12.05.2022, dalla vecchia sede di Via Alberoni alla nuova sede di Via Marconi, , tenuto conto che i collaudi nella nuova sede sono ancora in corso e che il trasferimento della strumentazione di laboratorio potrà essere fatto non prima degli inizi del 2024, si concorda di posticipare il trasferimento delle suddette cappe e degli arredi accessori fissando al 31.03.2024 il termine conclusivo di tale servizio comprensivo delle relative prove di funzionalità, senza null'altro a pretendere da parte del Fornitore oltre al corrispettivo di 46.522,00 (IVA esclusa) convenuto per tale servizio nel secondo atto aggiuntivo.

Per tutto quanto qui non previsto le parti si richiamano al contratto rep 1/2021 del 18.03.21 - CIG 840930385C.

p. Arpae

Stefano Forti

p. Waldner s.r.l.

Marco Vanzini

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente





N. Proposta: PDTD-2023-1093 del 28/12/2023

**Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito**

**OGGETTO: Laboratorio Multisito. Contratto avente ad oggetto la fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio (CIG 840930385C - CUP J69G20000360007). Approvazione di III atto aggiuntivo.**

### **PARERE CONTABILE**

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 29/12/2023

Il/La Responsabile Amministrativo/a

---